

(様式1)

天教総第960号

令和 5年11月 1日

文部科学大臣 殿

天草市長 馬場 昭治

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

天草市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

(担当)

天草市教育委員会教育総務課

住所：熊本県天草市東浜町8番1号

電話：0969-24-8812

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了後

(2) 評価の方法

施設利用者にアンケート調査を行い、調査結果を踏まえて評価した。
評価結果を市のホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

天草市スポーツ拠点施設を整備し、安全にプレーが出来る環境を整備することができた。また、ラグビーをはじめとする各種スポーツの振興を図ることができた

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
天草市スポーツ拠点施設(Ⅰ期工事)	(5)	29	ラグビー場(新改築・改修)	-	-	R4.1～R4.12	R4.12.16	
天草市スポーツ拠点施設(Ⅱ期工事)	(5)	29	ラグビー場(新改築・改修)	-	-	R4.1～R4.12	R4.12.16	