

地域情報通信基盤推進交付金事業 事後評価表

事業名		平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		天草市						
所管部署		総合政策部情報政策課						
事業の概要	事業年度	平成21年度当初		事業完了日	平成23年3月3日			
	総事業費	83,700千円		補助対象事業費	83,470千円			
				交付金額	20,867千円			
	整備対象地域	天草市五和町地区(鬼池、二江)						
	事業の内容							
<p>天草市五和町地区(鬼池、二江)は、過疎地域であり地上デジタル放送の難視聴地域となっていた。また、当該地域はNTT西日本のADSLサービス及びISDNサービスが提供されていたが、住民からもっと安価なブロードバンド環境への要望が強かった。</p> <p>そのような中、天草ケーブルネットワーク株式会社へ市が地域イントラネット基盤施設整備事業で整備した光ケーブルをIRU契約により貸し出し、ケーブルテレビ施設を整備することで、地上デジタル放送の難視聴解消、BSデジタル放送、CSデジタル放送の多チャンネルサービス及びケーブルインターネット接続サービスの提供が可能となり、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図った。</p> <p>また、住民のニーズに即したコミュニティチャンネル(市民チャンネル)を提供することにより、細やかな地域情報が提供され、地域の一体化と活性化を促進した。</p>								
BB	サービス開始日	平成23年3月3日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	天草ケーブルネットワーク株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	900
	加入世帯数	78	156	28	49	57	60	74
	加入率(%)	7%	15%	3%	5%	5%	6%	8%
CATV	サービス開始日	平成23年3月3日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	天草ケーブルネットワーク株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	900
	加入世帯数	141	315	88	102	104	103	108
	加入率(%)	13%	30%	8%	10%	10%	10%	12%
評価及び課題	<p>地上デジタル放送の難視聴対策の問題は解消し、市民チャンネルによる様々な情報提供が得られるようになった。</p> <p>加入世帯数については、高齢者世帯が多くケーブルテレビ及びケーブルインターネットのメリットが得られない状況があり、加入者は低迷している。</p> <p>地域イベントへの出店やモニターキャンペーン等の実施により新規加入者の獲得を行い、さらに解約防止と継続利用について、既存利用者宅への定期訪問を実施する必要がある。</p>							