天草市　公園施設長寿命化計画

2022年3月

天草市 都市計画課　景観公園係

１．　都市公園整備状況

（ 2020 年　 4 月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
70	計画面積　　78.0　　ha	26.30　　㎡

２．計画期間（西暦）　〔 2022 年度～ 2031　 年度（　 10 箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
―	1	1	3	―	―	1	―	―	―	―	―	6

②選定理由

管理対象都市公園42箇所のうち、開設から経過年数10年以上が5箇所、20年以上が5箇所、30年以上が11箇所、40年以上が13箇所、50年以上が8箇所で、開設から20年を経過している公園が37箇所と全体の約9割を占めており、公園施設の老朽化が全体的に進んでいること状況にあることから、公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減を目指し、すべての都市公園において計画的な改築や修繕、適切な管理を推進する必要がある。前回計画で遊具については改修済みであるため、今回の計画では2ha以上の6公園に絞り、計画対象とした。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
211（1）	18（0）	119（20）	12（12）	44（11）	37（5）	71（20）

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
418（83）	―	28（12）	958（164）

※（　）内は健全度調査を実施する予防保全型施設の数

②これまでの維持管理状況

本市の都市公園の開設年次がもっとも古いもので昭和6年（南公園）であり89年が経過し、平成に入ってから開設された公園が12箇所となっている。
これまでの維持管理については、職員による日常点検や巡回パトロールおよび委託業者による定期点検を実施し、劣化や損傷、異常、故障が確認された時点で、随時、修繕等を実施してきたが、時間経過に伴う劣化・損傷が生じる施設が多くなっていきている。

備考）経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

遊戯施設、休養施設、建築物及び橋梁は、破損状況によって重大な事故を引き起こす可能性があることから、定期的な安全点検や、計画的な改築、修繕等を行う必要があるので、すべての施設を選定した、その他の施設については、柵や照明灯等、破損により事故を引き起こす可能性のあるものや、ポンプ等定期的なメンテナンスが必要なものを選定した。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

イ.点検調査実施時期と期間：令和3年4月から令和4年1月

ロ.目視、触診、聴診などと器具を使用した診断を行い、摩耗状態や変形、経年劣化などを確認する劣化診断と、遊具の形状や安全領域などを確認する基準診断を実施した。

ハ.点検調査結果の概要

施設健全度

A:緊急の補修の必要がなく、日常点検で管理するもの

B:緊急の補修の必要はないが、日常点検の他に劣化部分について定期的な観察が必要なもの

C:現時点で重大な事故につながらないが、部分的な補修、もしくは更新が必要なもの

D:重大な事故につながる恐れがあり、利用禁止あるいは緊急な補修、もしくは更新が必要なもの

健全度	施設数	予防保全型	事後保全型	その他
A	49	7	42	-
B	794	99	695	-
C	81	29	52	-
D	8	3	5	-
-	26	-	-	26
合計	958	138	794	26

調査の結果、早急に補修等が必要なC・Dランクの施設は全体の9%である。

備考）　点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は「利用者数」、「災害時の避難場所の指定」等を考慮したうえで、緊急度の判定を行う。

施設緊急度

低	838
中	76
高	18
-	26
合計	958

備考） 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

イ. 公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検の点検頻度と実施体制
公園施設全般にわたり、市担当職員または市の委託する者が1月に1回、日常点検を実施する。特に遊戯施設については、市が委託する専門業者による定期点検を1年に1回実施する。

ロ. 点検方法や基本的な方針

・日常点検は主に目視により施設の異常の有無を確認する。

・定期点検は, 目視、触診、聴診、補助診断及び検測により構造部材や消耗部材等についてより詳細、入念な点検を行い劣化状況の判定を行う。

・点検により異常が確認され場合は、必要に応じて使用禁止の措置を行った上で、修繕方法等について検討し、適切な対策を講じる事とする。

備考） 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

① 健全度がA、B（B判定については遊具以外に限る）の健全な施設は、当該施設の劣化が見られ次第補修等を行い、以降定期的な補修等を繰り返し施設の延命を図る。

② 予防保全型管理と事後保全型管理の類型はライフサイクルコストの算定結果を踏まえて決定する。

③ 定期的な健全度調査によって施設の劣化や損傷の状況を確認することとし、調査頻度の目安は以下の通りとする。

- 5年に一回
  - a.　一般施設
  - c.　土木構造物
  - d.　建築物（100m2以上の特殊建築物以外）
- 毎年
  - b.　遊具
  - e.　各種設備（法令などの規定による点検）

④ 日常の維持保全の中で異常を発見した場合は、健全度調査を実施する。

⑤ 次回以降の健全度調査結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離する場合は、長寿命化計画の見直しを行う。

⑥ 遊具・各種設備の点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換などを行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。また、点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

⑦ 修繕改修にあたっては、基本的に健全度評価の結果を重視し設定するが、公園ごとで利用者のニーズや利用度合い、当該施設の緊急的な改修等の必要性の有無など、当該施設のおかれた状況により判断する必要性もある。安全性重視を前提に限られた予算が効率的な投資となるよう、諸条件を加味し、最終的な修繕改修計画を設定する。

⑧ 高い安全性が求められる遊具については健全度水準を他の施設より高く設定する。

⑨ 予防保全型管理（遊具等）は計画的な消耗品部材の交換、腐食対策（塗装等）を行い、劣化・損傷等による事故を未然に防ぐよう施設の延命化を図る。

⑩ 建築施設等については長期的な使用期間を基準として修繕・更新時期の設定を行う。

3. 事後保全型に類型した施設

① 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で対象施設の機能の保全と安全性を維持する。

② 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を実施する。

4. 使用見込期間の設定方法に関する方針

① 予防保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

② 事後保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2 倍、20年以上40 年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40 年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。

備考） 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述）

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	907,168 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	788,401 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	118,767 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	90,717 千円

備考） 計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

長寿命化計画により適切で計画的な維持管理を行うことで、施設の健全化が保たれ、利用者の安全性、快適性が向上し、安心できる都市公園づくりが行える。更に、施設の延命化によりライフサイクルコストが1年間あたり概ね7,024千円縮減される。

備考） ライフサイクルコストの縮減額などを記述

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔　　2026　年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを実施する。
・公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
城山公園 (3.1ha)	近隣	昭和39年6月24日 ～ 平成6年7月1日	複合遊具、便所×2、四阿	S39～ H26	8～58	記念碑・灯籠・柵・ベンチは期限が過ぎているものが多い。	4	0	0	181	0	0	0	2,739	8,373	7,872	591	297
本渡運動公園 (3.7ha)	地区	昭和31年12月11日 ～ 昭和39年6月24日	観客スタンド、時計台×3、クラブハウス、駐輪場、ナイター照明（6灯式）×8、ゲート×3、ナイター照明（3灯式）×4、一塁ベンチ、三塁ベンチ、スコアボード、バックネット、バックスクリーン、本部席、便所×2、管理事務所、防球ネット×3、ナイター照明（18灯式）×4、キュービクル	S56～ H26	8～41	舗装・ベンチ・陸上競技施設・水飲場・柵・テニスコート施設・倉庫・引込柱・野球場施設は期限を過ぎているものが多い。	34	0	0	11,959	45,058	35,700	81,593	3,285	28,585	27,280	4,162	1952
広瀬公園 (10.4ha)	総合	昭和58年3月31日 ～ 平成6年7月1日	パーゴラ×2, スコアボード、防球ネット×2、バックスクリーン、バックネット、本部席及びダックアウト・スタンド、時計台、便所×3、ナイター照明（18灯式）×4、キュービクル、グランド照明盤、四阿×2、フィールドアスレチック遊具×2、複合遊具、照明制御盤・自動点灯盤×2、ナイター照明（3灯式）×4、ナイター照明（8灯式）×2、貯水槽・フェンス、自転車ラック(駐輪場)、管理棟、貯水槽(展望台内)、外灯分電盤、展望台	S60～ H30	4～37	舗装・階段・野球場施設・ベンチ・遊具・柵・ナイター施設・照明施設・水飲場・車止め・テニスコート施設は期限を過ぎているものが多い。	35	0	82,810	32,609	0	17,540	2,719	76,823	20,256	27,280	39,612	2178
西の久保公園 (36.8ha)	総合	平成13年3月31日 ～ 平成18年3月17日	親水デッキ、便所×4、貯水槽×2、浄化槽×2、茶室、木道デッキ、管理事務所、木製デッキ、時計塔、複合遊具、ハイブリット照明灯、パーゴラ	H12～ H24	10～22	ベンチ・遊具・駐車場は期限を過ぎているものが多い。	17	0	0	41,983	13,281	0	0	0	20,794	6,748	29,875	918
十万山公園 (3.1ha)	特殊（風致）	昭和51年5月4日	浄化槽、貯水槽、展望台、四阿、パーゴラ	S34～ H28	6～63	階段・舗装・ベンチ・記念碑・駐車場・水飲場・柵・照明施設・四阿・看板・擁壁・貯水施設・浄化槽・門・は期限を過ぎているものが多い。	5	0	5,693	7,821	0	0	0	18,995	0	0	2,450	327
うしぶか公園 (10.2ha)	総合	昭和60年3月25日 ～ 昭和63年3月31日	四阿×6、パーゴラ×6、、ナイター照明×2、噴水制御盤、キュービクル、茶室、便所×3、管理事務所、浄化槽×3、コンクリート擁壁、重力式擁壁、時計台、休憩所、防球ネット×2、貯水槽×2、平和の塔、スプリング遊具×2、すべり台、ローラーウエイブすべり台、ロープウエイ、4連ブランコ、複合遊具、橋梁、展望台	S52～ H31	3～45	階段・舗装・柵・噴水・ベンチ・擁壁・水飲場・駐車場・車止め・テニスコート施設・引込柱・遊具は期限を過ぎているものが多い。	41	6,000	5,748	2,508	49,497	59,076	22,559	0	16,381	25,913	14,819	1352
								6,000	94,251	97,061	107,836	112,316	106,871	101,842	94,389	95,093	91,509	7,024

公園箇所数計： 6箇所

概算費用合計（千円）： 907,168

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）※提出不要	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）※提出不要	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	長寿命化に向けた特記事項
1.城山公園	近隣	01ENR0001	a.園路広場	階段		石張り階段	2	箇所	－	コンクリート、石材		2010	12	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり（手すり付）	B	低	事後	2040											
1.城山公園	近隣	01ENR0002	a.園路広場	階段		丸太階段(手すり付)	2	箇所	－	木材、コンクリート、鋼製(手すり、H=0.83m)		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗、腐朽あり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0003	a.園路広場	舗装		石張り舗装	25	㎡	－	石材		2009	13	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01ENR0004	a.園路広場	舗装		玉石舗装	13	㎡	－	コンクリート、石材		2008	14	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0005	a.園路広場	舗装		車道	910	㎡	－	アスファルト		2009	13	10	20	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2029											
1.城山公園	近隣	01ENR0006	a.園路広場	舗装		水路兼用管理道	9	㎡	－	コンクリート、W=0.6m		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に土砂堆積あり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0007	a.園路広場	舗装		土砂硬化舗装	50	㎡	－	コンクリート		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的にクラック、剥がれあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01KYU0001	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	1	基	－	木材		2008	14	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり、ぐらつき大	D	高	事後	2022			181	撤去・更新								
1.城山公園	近隣	01KYU0002	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	2	基	－	木材		2008	14	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽、ぐらつきあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01YUG0001	d.遊戯施設	複合遊具		複合遊具	1	基	－	アルミ、木材		2008	13	7	17	×	－	2021	木柵、踊場、ともに木のボルト取付部周辺に軽微なぐらつきあり	B	低	予防	2025							2,739	再塗装			
1.城山公園	近隣	01KYO0001	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	－	コンクリート		1964	57	41	41	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2005											
1.城山公園	近隣	01BEN0001	g.便益施設	自転車置き場		自転車ラック	1	式	－	鋼製、5台用		2009	13	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01BEN0002	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01KAN0001	h.管理施設	柵		ガードパイプ	58	m	－	鋼製		2009	13	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0002	h.管理施設	柵		防護柵	79	m	－	木材、H=1.05m		2009	13	15	30	×	－	2021	一部腐食、割れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0003	h.管理施設	柵		木製土留柵	10	m	－	木材、H=1.2m		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2038											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
1.城山公園	近隣	01KAN0004	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製ポール		2009	13	18	36	×	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2045											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
1.城山公園	近隣	01KAN0005	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製ポール		1992	30	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、やや傾きあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01KAN0006	h.管理施設	標識		道路標識	1	基	－	鋼製		2009	13	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0007	h.管理施設	標識		遊具説明板	1	基	－	鋼製		1993	29	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2023											
1.城山公園	近隣	01KAN0008	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	53	m	－	石材、H=0.5～3.0m		1991	31	50	50	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2041											
1.城山公園	近隣	01KAN0009	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	10	m	－	石材、H=0.3～2.7m		1991	31	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2041											
1.城山公園	近隣	01KAN0010	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	22	m	－	コンクリートブロック、H=2.1m		1991	31	40	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031											
1.城山公園	近隣	01KAN0011	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	102	m	－	コンクリートブロック、H=2.0～6.3m		1991	31	40	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2031											
1.城山公園	近隣	01KAN0012	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	9	m	－	コンクリートブロック、H=2.0～2.7m		1991	31	40	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031											
1.城山公園	近隣	01ENR0008	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	コンクリート		1991	31	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2021											
1.城山公園	近隣	01ENR0009	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	－	コンクリート		1991	31	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部不陸あり	B	低	事後	2021											
1.城山公園	近隣	01ENR0010	a.園路広場	階段		丸太階段	2	箇所	－	鋼製、木材		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0011	a.園路広場	舗装		コンクリート平板舗装	100	㎡	－	平板コンクリート		1992	30	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01ENR0012	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	557.3	㎡	－	コンクリート		1991	31	15	30	×	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2021											
1.城山公園	近隣	01ENR0013	a.園路広場	舗装		車道	863	㎡	－	アスファルト		2009	13	10	20	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2029											
1.城山公園	近隣	01ENR0014	a.園路広場	舗装		豆砂利舗装	13	㎡	－	コンクリート、石材、1.2×2.65m		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01SYU0001	b.修景施設	灯籠		灯籠	28	基	－	コンクリート		1964	57	20	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	1994											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
1.城山公園	近隣	01SYU0002	b.修景施設	灯籠		灯籠	2	基	–	コンクリート		1964	57	20	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部破損(鉄筋露出)あり	B	低	事後	1994																				
1.城山公園	近隣	01KYU0003	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	4	基	–	木材		2008	14	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽、ぐらつき、汚れあり	B	低	事後	2022																				
1.城山公園	近隣	01KYO0002	f.教養施設	記念碑		石像(外柵含む)	1	基	–	鋼製、コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0003	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	石材		1964	57	38	40	×	–	2021	草の繁茂あり、汚れあり	B	低	事後	2004																				
1.城山公園	近隣	01KYO0004	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0005	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0006	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0007	f.教養施設	その他		殉教戦千人塚	1	式	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	一部破損、汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0008	f.教養施設	その他		墓石	1	基	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に割れあり	C	中	事後	2005																				日常の維持管理にて対応
1.城山公園	近隣	01BEN0003	g.便益施設	駐車場		駐車場	122	㎡	–	カラーアスファルト		2009	13	10	20	×	–	2021	部分的にクラック、汚れあり	B	低	事後	2029																				
1.城山公園	近隣	01BEN0004	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	RC造		2008	14	50	60	×	–	2021	クラック、コーキング硬化、設備固定不良あり	B	低	予防	2068																7,872	屋根・外装・内装補修			
1.城山公園	近隣	01KAN0013	h.管理施設	車止め		車止め	10	基	–	石材、引抜式		2009	13	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2051																				
1.城山公園	近隣	01KAN0014	h.管理施設	柵		ガードパイプ	29	m	–	鋼製、H=0.8m		2009	13	18	30	×	–	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2039																				
1.城山公園	近隣	01KAN0015	h.管理施設	柵		外柵	26	m	–	鋼製、コンクリート、H=0.7m		1964	57	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	1994																				
1.城山公園	近隣	01KAN0016	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	15	m	–	擬木コンクリート、H=0.75m		2009	13	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2051																				
1.城山公園	近隣	01KAN0017	h.管理施設	柵		防護柵	65	m	–	木材、H=1.05m		2008	14	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2038																				
1.城山公園	近隣	01KAN0018	h.管理施設	柵		木製土留柵	2	m	–	木材、H=1.1m		2008	14	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2038																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
1.城山公園	近隣	01KAN0019	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	－	鋼製ポール		2010	12	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、植物の巻き付きあり	B	低	事後	2046											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
1.城山公園	近隣	01KAN0020	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	1	棟	－	プレハブ、2.9×1.5m		2008	14	22	33	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2041											
1.城山公園	近隣	01KAN0021	h.管理施設	標識		説明板	3	基	－	鋼製、コンクリート		1992	30	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01KAN0022	h.管理施設	標識		総合案内板	1	基	－	鋼製、コンクリート		2009	13	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、一部腐食あり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0023	h.管理施設	標識		駐車場案内板	1	基	－	鋼製		2009	13	18	30	×	－	2021	一部腐食、破損あり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0024	h.管理施設	標識		駐車場看板	1	基	－	鋼製		2009	13	18	30	×	－	2021	一部腐食あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0025	h.管理施設	標識		道路標識	2	基	－	鋼製		2014	8	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2044											
1.城山公園	近隣	01KAN0026	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	鋼製		2009	13	18	30	×	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KAN0027	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	22	m	－	石材、H=0.3～3.2m		1991	31	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2041											
1.城山公園	近隣	01SNO0001	i.その他施設	その他		金比羅神社	1	式	－	コンクリート、石材		1964	58	—	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－											
1.城山公園	近隣	01ENR0015	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	－	コンクリート		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0016	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	100	㎡	－	コンクリート		2008	14	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0017	a.園路広場	舗装		車道	241	㎡	－	アスファルト		2009	13	10	20	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2029											
1.城山公園	近隣	01ENR0018	a.園路広場	舗装		土砂硬化舗装	72	㎡	－	コンクリート		2008	14	15	30	×	－	2021	一部クラック、割れあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01ENR0019	a.園路広場	舗装		豆砂利舗装	97	㎡	－	コンクリート、石材		2008	14	15	30	×	－	2021	一部段差、クラックあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01SYU0003	b.修景施設	花壇		円形植栽桝	1	基	－	コンクリート、石材、H=0.8m		2008	14	38	40	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2048											
1.城山公園	近隣	01KYU0004	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	－	木材、3.2×9.8m		2008	14	22	40	×	－	2021	ボルトの緩み、汚れあり	B	低	予防	2048										591	再塗装

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
1.城山公園	近隣	01KYU0005	c.休養施設	ベンチ		コンクリートベンチ	2	基	–	コンクリート、石材		1992	30	47	47	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01KYU0006	c.休養施設	ベンチ		半円ベンチ	4	基	–	鋼製、木材		2008	14	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽あり、一部ぐらつきあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01KYU0007	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	2	基	–	木材		2008	14	7	14	×	–	2021	部分的に腐食、ぐらつきあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01KYU0008	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	4	基	–	木材		1992	30	7	14	×	–	2021	一部腐朽、ぐらつきあり	B	低	事後	2006											
1.城山公園	近隣	01KYO0009	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	石材		1964	57	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2004											
1.城山公園	近隣	01KYO0010	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート、石材		1964	57	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2004											
1.城山公園	近隣	01BEN0005	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬石コンクリート		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01KAN0028	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	–	擬石コンクリート、引抜き式		1992	30	42	42	×	–	2021	一部破損あり、ぐらつきあり	B	低	事後	2034											
1.城山公園	近隣	01KAN0029	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	68	m	–	擬木コンクリート		2009	13	42	42	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2051											
1.城山公園	近隣	01KAN0030	h.管理施設	柵		防護柵	70	m	–	木材		2008	14	15	30	×	–	2021	部分的に割れあり、やや傾きあり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01KAN0031	h.管理施設	柵		防護柵	45	m	–	鋼製、H=0.8m		2008	14	18	30	×	–	2021	一部腐食、変形あり	B	低	事後	2038											
1.城山公園	近隣	01KAN0032	h.管理施設	照明施設		照明灯(2灯式)	1	基	–	鋼製ポール		1992	30	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2028											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
1.城山公園	近隣	01KAN0033	h.管理施設	標識		誘導標	2	基	–	鋼製		2009	13	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部腐食あり、ややぐらつきあり	B	低	事後	2039											
1.城山公園	近隣	01ENR0020	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	–	鋼製、コンクリート		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01ENR0021	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	コンクリート、ILB、3段、W=2.4m		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01ENR0022	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	2	箇所	–	鋼製、コンクリート、W=2.0m		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2022											
1.城山公園	近隣	01ENR0023	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	コンクリート、5段、W=1.7m		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2022											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
1.城山公園	近隣	01ENR0024	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	–	コンクリート、石材、8段、W=4.5m		1991	31	15	30	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2021																				
1.城山公園	近隣	01ENR0025	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	144	㎡	–	コンクリート		1991	31	15	30	×	–	2021	一部剥がれあり	B	低	事後	2021																				
1.城山公園	近隣	01ENR0026	a.園路広場	舗装		車道	1,839	㎡	–	アスファルト		2009	13	10	20	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2029																				
1.城山公園	近隣	01ENR0027	a.園路広場	舗装		ILB舗装	45	㎡	–	ILB		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2022																				
1.城山公園	近隣	01SYU0004	b.修景施設	彫像		アダム荒川碑	1	式	–	鋼製、コンクリート、石材		1964	57	34	40	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2004																				
1.城山公園	近隣	01KYU0009	c.休養施設	ベンチ		コンクリートベンチ	2	基	–	コンクリート		1964	57	47	47	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2011																				
1.城山公園	近隣	01KYO0011	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート		1964	57	41	41	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
1.城山公園	近隣	01KYO0012	f.教養施設	その他		墓石	1	式	–	コンクリート、石材		1964	57	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2004																				
1.城山公園	近隣	01BEN0006	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	RC造(4.2×2.6m+3.8×2.9m)		1992	30	50	60	×	–	2021	枯葉の堆積、汚れ、一部破損、チョーキング、クラック、設備固定不良あり。	B	低	予防	2052														8,373	屋根・外装・内装補修					
1.城山公園	近隣	01KAN0034	h.管理施設	柵		チェーン柵	30	m	–	鋼製		1992	30	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、一部補修跡、ぐらつきあり	B	低	事後	2022																				
1.城山公園	近隣	01KAN0035	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	33	m	–	コンクリート		2009	24	42	42	×	–	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2051																				
1.城山公園	近隣	01KAN0036	h.管理施設	柵		ガードパイプ	46	m	–	鋼製、H=0.8m		2009	13	18	30	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2039																				
1.城山公園	近隣	01KAN0037	h.管理施設	照明施設		照明灯(2灯式)	1	基	–	鋼製ポール		1992	30	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、植物の巻き付きあり	B	低	事後	2028																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
1.城山公園	近隣	01KAN0038	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	–	鋼製ポール		1992	30	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2028																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
1.城山公園	近隣	01KAN0039	h.管理施設	標識		石柱	1	基	–	コンクリート		1964	57	42	42	×	–	2021	部分的に摩耗、汚れあり	B	低	事後	2006																				
1.城山公園	近隣	01KAN0040	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	–	木材		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽、汚れあり	B	低	事後	2022																				
1.城山公園	近隣	01KAN0041	h.管理施設	標識		道路標識	2	基	–	鋼製		2014	8	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2044																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
1.城山公園	近隣	01KAN0042	h.管理施設	標識		自然歩道案内板	1	基	–	木材		1992	30	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽、傾きあり、地際の腐朽大	C	中	事後	2022																			環境省占用物
1.城山公園	近隣	01KAN0043	h.管理施設	標識		看板	1	基	–	鋼製		1992	30	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2022																			
1.城山公園	近隣	01KAN0044	h.管理施設	標識		看板	1	基	–	鋼製		1992	30	18	–	×	–	2021	部分的に腐食あり　占用物	–		事後	–																				
1.城山公園	近隣	01KAN0045	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	66	m	–	石材、H=0.3～1.0m		1991	31	50	50	×	–	2021	一部浮きあり	B	低	事後	2041																			
																								0		0		181		0		0		0		2,739		8,373		7,872		591		

概算費用合計（千円）：　19,756

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02ENR0001	a.園路広場	舗装		ILB舗装	113	㎡	－	ILB		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0002	a.園路広場	舗装		カラーAS舗装	77	㎡	－	カラーアスファルト		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0003	a.園路広場	舗装		ゴムチップ舗装	545	㎡	－	ゴムチップ		2014	8	15	30	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2044																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0004	a.園路広場	舗装		芝生広場	1,187	㎡	－	芝生		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0005	a.園路広場	舗装		進入路	227	㎡	－	カラーアスファルト		1988	34	10	20	×	－	2021	表面の摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0006	a.園路広場	舗装		平板舗装	238	㎡	－	石		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0007	a.園路広場	舗装		フィールド用舗装	895	㎡	－	全天候舗装材		1988	34	15	30	×	－	2021	表面の摩耗あり、汚れあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02SYU0001	b.修景施設	彫像		石碑	1	基	－	石		1981	41	38	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2021																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0001	c.休養施設	ベンチ		簡易ベンチ	4	基	－	木、プラ		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的に破損あり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0002	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	6	基	－	鋼製、木		1988	34	7	14	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2002																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0003	c.休養施設	ベンチ		プラベンチ	1	基	－	プラ		2014	8	10	20	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2034																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0001	e.運動施設	ゲートボール場		ゲートボール場	301	㎡	－	土		1988	34	30	40	×	－	2021	部分的にコケあり	B	低	事後	2028																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0002	e.運動施設	陸上競技場		アップ用走路	300	㎡	－	全天候舗装材		2014	8	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2034																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0003	e.運動施設	陸上競技場		アップ用走路	54	㎡	－	全天候舗装材		1988	34	10	20	×	－	2021	表面の摩耗あり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0004	e.運動施設	陸上競技場		外周芝	2,300	㎡	－	芝		1988	34	30	40	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2028																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0005	e.運動施設	陸上競技場		兼用サークル	φ2.5	m	－	コンクリート		1988	34	45	45	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2033																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02UND0006	e.運動施設	陸上競技場		トラック	4,218	㎡	–	全天候舗装材		1991	31	10	20	×	–	2021	一部破損あり、区画線に劣化あり、表面の摩耗あり、外周レールに腐食あり	B	低	事後	2011																			
2.本渡運動公園	地区	02UND0007	e.運動施設	陸上競技場		走り幅跳び砂場	67	㎡	–	プラ棒、砂		1988	34	30	40	×	–	2021	汚れあり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02UND0008	e.運動施設	陸上競技場		走り幅跳びレーン	196	㎡	–	全天候舗装材		1988	34	10	20	×	–	2021	表面の摩耗あり	B	低	事後	2008																			
2.本渡運動公園	地区	02UND0009	e.運動施設	陸上競技場		フィールド（芝）	4,507	㎡	–	芝		1988	34	30	40	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02UND0010	e.運動施設	陸上競技場		ホーガン投落下域	173	㎡	–	砂		1988	34	30	40	×	–	2021	表示テープに剥がれあり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02UND0011	e.運動施設	付属する観覧席		観客スタンド（フェンス含む）	1	式	–	鋼製、コンクリート3.4×112.0m		1988	34	45	54	×	–	2021	接続金具の腐食大	C	中	予防	2042							6,320	金具交換・再塗装											
2.本渡運動公園	地区	02UND0012	e.運動施設	付属する控室		待避所	35	㎡	–	砂		1988	34	30	40	×	–	2021	人工芝の剥がれあり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02KYO0001	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	–	石		1988	34	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02BEN0001	g.便益施設	時計台		時計	1	基	–	鋼製		2008	14	15	36	×	–	2021	腐食(中間～上部)あり	B	低	事後	2044																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02BEN0002	g.便益施設	水飲場		水飲場	2	基	–	擬石コンクリート		1988	34	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0001	h.管理施設	倉庫		クラブハウス(便所・倉庫)	1	棟	–	RC造、292.32㎡		1988	34	50	60	×	–	2021	外壁塗装の劣化、シャッター塗装の劣化、外壁構造材（RC）のひび割れ・白華あり	C	中	予防	2048							38,738	外装・内装補修											
2.本渡運動公園	地区	02KAN0002	h.管理施設	車止め		バリカー	10	基	–	SUS		1988	34	39	40	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0003	h.管理施設	掲揚ポール		フラッグポール	3	基	–	アルミ		1988	34	24	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2024																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0004	h.管理施設	柵		外周フェンス	339.9	m	–	ネットフェンス		1988	34	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、一部傾きあり	B	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0005	h.管理施設	柵		外周フェンス	149	m	–	ネットフェンス　H=1.9m		1988	34	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0006	h.管理施設	柵		外周フェンス	93	m	–	ネットフェンス　H=1.8m		1988	34	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02KAN0007	h.管理施設	自転車置き場		駐輪場	1	式	－	鋼製 W=2.1m L＝15.0m		1988	34	18	36	×	－	2021	雨樋の割れあり	C	中	予防	2024													660	雨樋補修・再塗装							
2.本渡運動公園	地区	02KAN0008	h.管理施設	照明施設		照明灯	7	基	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	一部腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2024																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02KAN0009	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2024																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02KAN0010	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(6灯式)	6	基	－	コンクリート		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024														14,190	再塗装・部品交換					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0011	h.管理施設	引込柱		引込柱	2	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0012	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0013	h.管理施設	門		ゲート	3	基	－	鋼製 W=6.0m H=1.8m		1988	34	18	36	×	－	2021	全体的に腐食大、ボルトの緩みあり	C	中	予防	2024													744	再塗装							
2.本渡運動公園	地区	02KAN0014	h.管理施設	その他		水道栓	1	基	－	鋼製、プラ		1988	34	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02SNO0001	i.その他施設	その他		自動販売機	2	基	－	鋼製		1988	34	ー	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0004	c.休養施設	ベンチ		簡易ベンチ	16	基	－	鋼製、プラ		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	C	中	事後	2008																				日常の維持管理にて対応
2.本渡運動公園	地区	02KYU0005	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	2	基	－	鋼製、木		1988	34	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり、一部破損あり → 補修済み（2021年6月確認）	C	中	事後	2002					462	撤去・更新													
2.本渡運動公園	地区	02KYU0006	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	4	基	－	鋼製、木		1988	34	7	14	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2002																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0007	c.休養施設	ベンチ		プラベンチ	2	基	－	プラ		2014	8	10	20	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2034																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0013	e.運動施設	テニスコート		審判台	4	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0014	e.運動施設	テニスコート		テニスコート	4	式	－	砂入り人口芝		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0015	e.運動施設	テニスコート		ネット支柱	4	式	－	鋼製、ネット		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02BEN0003	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2018																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02KAN0015	h.管理施設	柵		外周フェンス	226	m	－	鋼製 H=3.0m		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0016	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、一部ボルトなし、凹みあり	B	低	事後	2024																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02KAN0017	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(3灯式)	4	基	－	コンクリート		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024														6,380	再塗装・部品交換					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0018	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(6灯式)	2	基	－	コンクリート		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024														4,730	再塗装・部品交換					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0019	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	1	棟	－	プレハブ 3.0×5.2m		1988	34	22	33	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2021																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0020	h.管理施設	標識		順路板	1	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0008	a.園路広場	橋梁		床板橋	1	式	－	コンクリート L=5.7m W=7.1m		1988	34	60	60	×	－	2021	部分的にコンクリート浮き、剥がれ、鉄筋露出	C	中	事後	2048																				管理施設外
2.本渡運動公園	地区	02ENR0009	a.園路広場	舗装		ILB舗装	106	㎡	－	ILB		1988	34	15	30	×	－	2021	段差あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0010	a.園路広場	舗装		石張り舗装	236	㎡	－	コンクリート		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部水たまりあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0011	a.園路広場	舗装		カラーAS舗装	890	㎡	－	アスファルト		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2008																				
2.本渡運動公園	地区	02ENR0012	a.園路広場	舗装		ゴムチップ舗装	286	㎡	－	ゴムチップ		2014	8	15	30	×	－	2021	軽微な凸凹あり	B	低	事後	2044																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0008	c.休養施設	ベンチ		一塁ベンチ	1	式	－	鋼製、コンクリート、3.1×8.8m		1988	34	15	36	×	－	2021	進行性が認められるひびわれあり	C	中	予防	2024									914	ひび割れ補修・再塗装										
2.本渡運動公園	地区	02KYU0009	c.休養施設	ベンチ		三塁ベンチ	1	式	－	鋼製、コンクリート、3.1×8.8m		1988	34	15	36	×	－	2021	進行性が認められるひびわれあり	C	中	予防	2024									914	ひび割れ補修・再塗装										
2.本渡運動公園	地区	02KYU0010	c.休養施設	ベンチ		背付プラベンチ	2	基	－	プラ		2014	8	10	20	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2034																				
2.本渡運動公園	地区	02KYU0011	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	2	基	－	鋼製、木		1988	34	7	14	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2002																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0016	e.運動施設	スコアボード		スコアボード	1	式	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食大、取付金具の異常あり	C	中	予防	2024											81,593	撤去・更新								
2.本渡運動公園	地区	02UND0017	e.運動施設	バックネット		バックネット	1	式	－	鋼製、H=11.0m		1988	34	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、ロープ切れあり	B	低	予防	2024																	2,226	再塗装・ネット補修	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02UND0018	e.運動施設	その他		ファールポール（一塁側）	1	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的な腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0019	e.運動施設	バックスクリーン		バックスクリーン	1	基	－	鋼製		1988	34	45	54	×	－	2021	パネル部分に波打ち・ボルトの緩み・抜け多数	C	中	予防	2042												1,881	再塗装・取付金具交換							
2.本渡運動公園	地区	02UND0020	e.運動施設	付属する観覧席		観覧席	2	箇所	－	コンクリート		1988	34	45	45	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2033																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0021	e.運動施設	付属する観覧席		スロープ付観覧席	2	箇所	－	鋼製、コンクリート		1988	34	45	45	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2033																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0022	e.運動施設	付属する観覧席		本部席	1	式	－	鋼製、コンクリート、3.2×9.0m		1988	34	45	54	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2042																	176	再塗装	
2.本渡運動公園	地区	02UND0023	e.運動施設	野球場		外野グランド	6,281	㎡	－	芝生		1988	34	30	40	×	－	2021	部分的に水たまり	B	低	事後	2028																				
2.本渡運動公園	地区	02UND0024	e.運動施設	野球場		内野グランド	2,782	㎡	－	土		1988	34	30	40	×	－	2021	一部水たまり	B	低	事後	2028																				
2.本渡運動公園	地区	02BEN0004	g.便益施設	時計台		時計	1	基	－	鋼製		1989	33	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤のカバーにサビあり、ボルト欠損あり	B	低	事後	2025																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02BEN0005	g.便益施設	時計台		時計	1	基	－	SUS		1990	32	15	36	×	－	2021	一部汚れあり、ボルト一部なし	B	低	事後	2026																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02BEN0006	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造、60.6㎡		1984	38	50	60	×	－	2021	外壁塗装の劣化、外壁構造材（RC）のひび割れ・白華あり	C	中	予防	2044									9,872	ひび割れ補修・再塗装									
2.本渡運動公園	地区	02BEN0007	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1988	34	15	30	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02BEN0008	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1988	34	15	30	×	－	2021	部分的にクラック、汚れあり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0021	h.管理施設	管理事務所		管理事務所	1	棟	－	RC造、96.72㎡		1988	34	50	60	×	－	2021	外壁塗装の劣化、シャッター塗装の劣化・サビ、天井に雨漏り痕あり	C	高	予防	2048							11,497	ひび割れ補修・再塗装											
2.本渡運動公園	地区	02KAN0022	h.管理施設	柵		外周フェンス	298	m	－	鋼製 H=1.5m		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0023	h.管理施設	柵		観客前フェンス	136	m	－	H=0.9m		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0024	h.管理施設	柵		キュービクルフェンス	1	式	－	鋼製 H=1.8m		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0025	h.管理施設	柵		ネットフェンス	40	m	－	鋼製 H=1.8m		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02KAN0026	h.管理施設	柵		防球ネット（一塁）	1	式	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024													723	再塗装					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0027	h.管理施設	柵		防球ネット（三塁）	1	式	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024													1,172	再塗装					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0028	h.管理施設	柵		防球ネット（三塁後ろ）	1	式	－	鋼製、H=13.0m		2011	11	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2047													1,390	再塗装					
2.本渡運動公園	地区	02KAN0029	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、内部に水たまりあり、安定器に減色あり	B	低	事後	2024																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02KAN0030	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(18灯式)	4	基	－	コンクリート		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2024															27,280	再塗装・部品交換			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0031	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0032	h.管理施設	車止め		バリカー	14	基	－	SUS		1988	34	39	40	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2028																			
2.本渡運動公園	地区	02SNO0002	i.その他施設	その他		自動販売機	4	基	－	鋼製		1988	34	－	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																			
2.本渡運動公園	地区	02SNO0003	i.その他施設	各種設備		キューピクル	1	式	－	鋼製		2010	12	15	36	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2046																	1,760	再塗装	
2.本渡運動公園	地区	02ENR0013	a.園路広場	橋梁		床板橋	1	式	－	コンクリート床板 L=6.0m		1988	34	60	60	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2048																			
2.本渡運動公園	地区	02BEN0009	g.便益施設	駐車場		駐車場	1,856	㎡	－	アスファルト		1988	34	10	20	×	－	2021	部分的に凸凹あり、一部クラックあり	B	低	事後	2008									24,000	舗装補修									
2.本渡運動公園	地区	02KAN0033	h.管理施設	その他		電柱	3	基	－	コンクリート		1988	34	－	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0034	h.管理施設	車止め		車止め	13	基	－	SUS		1991	31	39	40	×	－	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	事後	2031																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0035	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		1988	34	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2024																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
2.本渡運動公園	地区	02KAN0036	h.管理施設	引込柱		引込柱	2	基	－	コンクリート		1988	34	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0037	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		1988	34	18	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2018																			
2.本渡運動公園	地区	02KAN0038	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		2003	19	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2033																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
2.本渡運動公園	地区	02KAN0039	h.管理施設	標識		駐車場看板	1	基	–	鋼製		1988	34	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2018																				
2.本渡運動公園	地区	02KAN0040	h.管理施設	柵		防護柵	17	m	–	土木、コンクリートH=1.05m		1988	34	15	30	×	–	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2018																				
																								0		0		11,959		45,058		35,700		81,593		3,285		28,585		27,280		4,162		

概算費用合計（千円）：　237,622

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03ENR0001	a.園路広場	舗装		ILB舗装	347	㎡	–	ILB		1990	32	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0002	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	96	㎡	–	アスファルト		1990	32	10	20	×	–	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2010																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0003	a.園路広場	舗装		カラーアスファルト舗装	394	㎡	–	カラーアスファルト		1990	32	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗、クラック、不陸あり	B	低	事後	2010																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0004	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	378	㎡	–	コンクリート、W=1.0～1.5m		1990	32	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0001	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	棟	–	擬木コンクリート、2.5×17.5m		1990	32	47	56	×	–	2021	部分的に腐食あり、ボルトに異常あり	B	低	予防	2046																	644	再塗装		
3.広瀬公園	総合	03KYU0002	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	14	基	–	擬木コンクリート、L=1.5m		1990	32	47	47	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2037																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0003	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	18	基	–	合成木材、コンクリート		2018	4	7	14	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032																				
3.広瀬公園	総合	03UND0001	e.運動施設	スコアボード		スコアボード	1	棟	–	鋼製		1990	32	18	36	×	–	2021	全体的に腐食あり、腐食大が多数あり	C	中	予防	2026				81,593	撤去・更新															2023年（令和4年度）改修要望
3.広瀬公園	総合	03UND0002	e.運動施設	その他		外周保護マット	337	m	–	マット、H=1.3m		1990	32	15	30	×	–	2021	全体的に腐食、破損あり、部分的に貼り替え済	B～C	中	事後	2020						30,518	撤去・更新													2024年（令和5年度）改修要望
3.広瀬公園	総合	03UND0003	e.運動施設	その他		グランド外周壁	337	m	–	コンクリート、H=1.1～3.4m		1990	32	45	45	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部クラックあり	B	低	事後	2035																				
3.広瀬公園	総合	03UND0004	e.運動施設	その他		ファールポール	2	基	–	鋼製		1990	32	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03UND0005	e.運動施設	その他		防球ネット	1	式	–	鋼製、ネット、H=6.6m		1990	32	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、ネット破れあり	C	中	予防	2026									1,384	再塗装・ネット補修										
3.広瀬公園	総合	03UND0006	e.運動施設	その他		防球ネット	1	式	–	鋼製、H=7.3m		2012	10	15	36	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2048																				
3.広瀬公園	総合	03UND0007	e.運動施設	バックスクリーン		バックスクリーン	1	棟	–	鋼製		1990	32	45	54	×	–	2021	部分的に腐食あり、パネルの破損あり	C	中	予防	2044									3,762	再塗装										
3.広瀬公園	総合	03UND0008	e.運動施設	バックネット		バックネット	1	式	–	鋼製、コンクリート、H=12.6m		1990	32	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2026															3,104	再塗装					
3.広瀬公園	総合	03UND0009	e.運動施設	付属する観覧席		本部席及びダックアウト・スタンド	1	式	–	鋼製、コンクリート		1990	32	45	54	×	–	2021	部分的クラック、タイルの破損。シャワー室使用不可。汚れあり。	B	中	予防	2044													51,733	外装・内装補修・再塗装						
3.広瀬公園	総合	03UND0010	e.運動施設	野球場		外野グランド	8,241	㎡	–	芝		1990	32	30	40	×	–	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2030																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03UND0011	e.運動施設	野球場		内野グランド	3,220	㎡	－	土		1990	32	30	40	×	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2030																				
3.広瀬公園	総合	03KYO0001	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	石材		1992	30	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032																				
3.広瀬公園	総合	03BEN0001	g.便益施設	時計台		時計	1	基	－	鋼製ポール（2面式）		1990	32	15	36	×	－	2021	一部腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2026																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03BEN0002	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造、6.7×7.0m		1990	32	50	60	×	－	2021	部分的にクラック、外部汚れ、ベビーチェア座面破損あり	B	低	予防	2050														5,798	屋根・外装・内装補修・再塗装				
3.広瀬公園	総合	03BEN0003	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1990	32	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0001	h.管理施設	車止め		車止め	5	基	－	擬石コンクリート(引抜式)		1990	32	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2032																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0002	h.管理施設	柵		グランド外周フェンス	337	m	－	鋼製、H=1.2m		1990	32	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0003	h.管理施設	柵		ネットフェンス	107	m	－	鋼製、H=1.1m		1990	32	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部傾き・破損あり	C	低	事後	2020													1,879	撤去・更新						
3.広瀬公園	総合	03KAN0004	h.管理施設	柵		防護柵	12	m	－	鋼製、H=1.1m		1990	32	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部傾きあり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0005	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製ポール		2014	8	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2050																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0006	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(18灯式)	4	基	－	コンクリート柱		1990	32	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、安定器、誘蛾灯にサビあり	B	低	予防	2026															27,280	再塗装・部品交換			
3.広瀬公園	総合	03SNO0001	i.その他施設	各種設備		キュービクル（フェンス込）	1	式	－	鋼製		1990	32	15	36	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	予防	2026																	6,820	再塗装・部品交換	
3.広瀬公園	総合	03SNO0002	i.その他施設	各種設備		グランド照明盤	1	基	－	鋼製		1990	32	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2026																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03ENR0005	a.園路広場	階段		擬木階段	5	箇所	－	擬木コンクリート、カラーアスファルト		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0006	a.園路広場	舗装		ILB舗装	95	㎡	－	ILB、3.0×3.0m		1985	37	15	30	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0007	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	617	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗、クラックあり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0008	a.園路広場	舗装		カラーアスファルト舗装	430	㎡	－	カラーアスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗、剥離あり	B	低	事後	2005																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03ENR0009	a.園路広場	舗装		車道	895	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗、クラックあり	B	低	事後	2005																					
3.広瀬公園	総合	03KYU0004	c.休養施設	四阿		休憩所（一本足）	2	棟	－	木材		2021	1	22	33	×	－	2021	2021年撤去・更新済	A	中	事後	2054																					2021年撤去・更新済
3.広瀬公園	総合	03KYU0005	c.休養施設	四阿		休憩所（六角形）	1	棟	－	木材、10.4㎡		2021	1	22	40	×	－	2021	2021年撤去・更新済	A	中	予防	2061																					2021年撤去・更新済
3.広瀬公園	総合	03KYU0006	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	4	基	－	鋼製、木材		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり、補修跡あり	B	低	事後	2000																					
3.広瀬公園	総合	03YUG0001	d.遊戯施設	フィールドアスレチック遊具		アスレチックA	1	基	－	合成木材、スチール		1990	32	7	17	×	－	2021	木製の梁1本の腐食あり	C	高	予防	2007									3,795	撤去・更新										
3.広瀬公園	総合	03YUG0002	d.遊戯施設	フィールドアスレチック遊具		アスレチックB	1	基	－	合成木材、木材		1990	32	7	17	×	－	2021	歩道部の中心に使用されている丸太5本の全体的な腐食あり	C	高	予防	2007									995	撤去・更新										
3.広瀬公園	総合	03YUG0003	d.遊戯施設	複合遊具		複合遊具(小)	1	基	－	合成木材、スチール		1990	32	7	17	×	－	2021	落下防止柵、滑走部等が安全基準に適していない	B	低	予防	2007									7,604	撤去・更新										
3.広瀬公園	総合	03BEN0004	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造、2.6×2.1m		1990	32	50	50	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2040																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0007	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0008	h.管理施設	柵		ガードレール	56	m	－	鋼製、H=0.65m		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0009	h.管理施設	柵		ネットフェンス	25	m	－	鋼製、H=1.5m		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、植物の巻付きあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0010	h.管理施設	柵		ネットフェンス	39	m	－	鋼製、H=1.2m		1985	37	18	30	×	－	2021	植物の巻付きあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0011	h.管理施設	柵		ネットフェンス	93	m	－	鋼製、H=3.0m		1985	37	18	30	×	－	2021	一部腐食、植物の巻付きあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0012	h.管理施設	柵		防護柵	255	m	－	擬木コンクリート、H=0.7m		1985	37	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗、汚れあり	B	低	事後	2027																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0013	h.管理施設	柵		ロープ柵	34	m	－	プラ擬木、ロープ		1985	37	15	30	×	－	2021	ぐらつきあり	B	低	事後	2015																					
3.広瀬公園	総合	03KAN0014	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製ポール		2014	8	18	36	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2050																					ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0015	h.管理施設	標識		道路標識	2	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03ENR0010	a.園路広場	橋梁		橋	1	式	–	鋼製 W=3.7m L=3.5m		1985	37	60	60	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2045																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0011	a.園路広場	舗装		石張り舗装	30	㎡	–	石 5.5×5.5m		1985	37	15	30	×	–	2021	部分的に破損、汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0012	a.園路広場	舗装		園路	650	㎡	–	カラーAS舗装		1985	37	10	20	×	–	2021	全体的に凸凹あり	C	中	事後	2005													6,583	撤去・更新						
3.広瀬公園	総合	03ENR0013	a.園路広場	舗装		園路	163	㎡	–	レンガ W=1.5m		1985	37	15	30	×	–	2021	全体的に滑りあり（滑りやすい、）部分的にクラックあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0014	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	92	㎡	–	コンクリート		1985	37	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0015	a.園路広場	舗装		車道	1,155	㎡	–	アスファルト		1985	37	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0016	a.園路広場	舗装		レンガ舗装	205	㎡	–	レンガ		1985	37	15	30	×	–	2021	全体的に滑りあり（滑って危険）、部分的にクラックあり	C	中	事後	2015													5,185	撤去・更新						
3.広瀬公園	総合	03ENR0017	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	レンガ		1985	37	15	30	×	–	2021	滑りやすい	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0018	a.園路広場	階段		階段	10	箇所	–	コンクリート		1985	37	15	30	×	–	2021	一部破損あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0007	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	鋼製 1.8×1.8m		1986	36	27	40	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2026																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0008	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	木造 4.5×4.5m		1990	32	22	40	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2030																	703	再塗装		
3.広瀬公園	総合	03KYU0009	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	2	基	–	木		1990	32	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽あり	C	中	事後	2004					462	撤去・更新														
3.広瀬公園	総合	03KYU0010	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	1	基	–	木、鋼製		1990	32	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2004																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0011	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	5	基	–	木		1986	36	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽あり、部分的にガタつきあり	C	中	事後	2000					905	撤去・更新														
3.広瀬公園	総合	03KYU0012	c.休養施設	ベンチ		テーブルベンチ	1	式	–	擬木コンクリート		1986	36	47	47	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2033																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0013	c.休養施設	ベンチ		テーブルベンチ	1	式	–	擬木コンクリート		1986	36	47	47	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2033																				
3.広瀬公園	総合	03BEN0005	g.便益施設	駐車場		駐車場	219	㎡	–	アスファルト		1990	32	10	20	×	–	2021	部分的に凹あり	B	低	事後	2010																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03BEN0006	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	石		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
3.広瀬公園	総合	03BEN0007	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	RC造　5.7×4.2m		1986	36	50	60	×	–	2021	屋根コケ付着。金物発錆。タイル浮き。トイレブース破損あり	B	低	予防	2046																	8,147	屋根・外装・内装補修	
3.広瀬公園	総合	03KAN0016	h.管理施設	柵		ガードレール	115	m	–	鋼製		1985	37	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0017	h.管理施設	柵		ガードレール	125	m	–	鋼製 H=0.65m		1985	37	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0018	h.管理施設	柵		チェーン柵	14	m	–	擬木コンクリート		1985	37	42	42	×	–	2021	全体的に腐食あり、部分的に破損あり	C	中	事後	2027																				日常の維持管理にて対応
3.広瀬公園	総合	03KAN0019	h.管理施設	柵		防護柵	411	m	–	プラ擬木 H=0.80m		1985	37	15	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0020	h.管理施設	照明施設		照明灯	12	基	–	鋼製		2012	10	18	36	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2048																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0021	h.管理施設	標識		案内板	1	基	–	鋼製		1985	37	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0022	h.管理施設	標識		園名板	1	基	–	石		1991	31	42	42	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2033																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0023	h.管理施設	標識		園名柱	1	基	–	擬木コンクリート		1985	37	42	42	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2027																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0024	h.管理施設	擁壁		ブロック擁壁	22	m	–	CB H=2.7m		1985	37	40	40	×	–	2021	全体的にコケあり	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0025	h.管理施設	擁壁		ブロック擁壁	71	m	–	CB H=4.3m		1985	37	40	40	×	–	2021	部分的にクラックあり（要経過観察）	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0026	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	1	基	–	鋼製		1985	37	18	30	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0027	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	–	擬木コンクリート		1985	37	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2027																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0019	a.園路広場	階段		階段	2	箇所	–	擬木コンクリート、4段、W=1.5m		1985	37	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0020	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	116	㎡	–	アスファルト		1985	37	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0021	a.園路広場	舗装		カラーアスファルト舗装	216	㎡	–	カラーアスファルト		1985	37	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗、クラックあり	B	低	事後	2005																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03ENR0022	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	180	㎡	－	コンクリート、W=1.4m		1985	37	15	30	×	－	2021	目地から雑草あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0023	a.園路広場	舗装		砂利舗装	209	㎡	－	石材		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0024	a.園路広場	舗装		レンガ舗装	33	㎡	－	レンガ、5.0×6.5m		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0014	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	棟	－	擬木コンクリート、3.0×4.5m		1986	36	47	56	×	－	2021	一部破損、クラックあり	B	低	予防	2042																	179	再塗装	
3.広瀬公園	総合	03KYU0015	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	2	基	－	木材		1986	36	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり、一部破損あり	C	中	事後	2000					362	撤去・更新													
3.広瀬公園	総合	03KYU0016	c.休養施設	ベンチ		ベンチ（簡易）	2	基	－	樹脂製		2014	8	10	20	×	－	2021	一部破損、汚れあり	B	低	事後	2034																				
3.広瀬公園	総合	03KYU0017	c.休養施設	ベンチ		ベンチ（簡易）	1	基	－	鋼製+プラ		1986	36	10	20	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2006																				
3.広瀬公園	総合	03UND0012	e.運動施設	テニスコート		審判台	5	基	－	SUS		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
3.広瀬公園	総合	03UND0013	e.運動施設	テニスコート		テニスコート	5	面	－	人工芝		1986	36	10	20	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2006																				
3.広瀬公園	総合	03UND0014	e.運動施設	テニスコート		ネット・支柱	5	セット	－	SUS、ネット		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																				
3.広瀬公園	総合	03UND0015	e.運動施設	付属する観覧席		簡易スタンド	1	式	－	コンクリートブロック		1986	36	45	45	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2031																				
3.広瀬公園	総合	03BEN0008	g.便益施設	自転車置き場		自転車ラック	1	式	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、ぐらつき大	C	中	事後	2015																				日常の維持管理にて対応
3.広瀬公園	総合	03BEN0009	g.便益施設	時計台		時計（簡易）	1	基	－	鋼製、木材		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03BEN0010	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造、4.2×5.8m		1986	36	50	60	×	－	2021	屋根コケ付着。塗装劣化。クラック、チョーキング、タイル浮き、トイレブース劣化あり	B	低	予防	2046																	7,397	屋根・外装・内装補修	
3.広瀬公園	総合	03BEN0011	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的にクラック、汚れあり	B	低	事後	2016																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0028	h.管理施設	各種設備		照明制御盤・自動点灯盤	2	基	－	鋼製		1985	37	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2021																	5,060	再塗装・部品交換	
3.広瀬公園	総合	03KAN0029	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03KAN0030	h.管理施設	柵		外周フェンス	190	m	－	鋼製、H=3.0m		1985	37	18	30	×	－	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0031	h.管理施設	柵		擬木コンクリート柵	96	m	－	擬木コンクリート、H=0.7m		1985	37	42	42	×	－	2021	部分的に汚れ、摩耗あり	B	低	事後	2027																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0032	h.管理施設	柵		擬木コンクリート柵	18	m	－	擬木コンクリート、H=0.7m		1985	37	42	42	×	－	2021	部分的に破損あり	D	高	事後	2027			436	撤去・更新																
3.広瀬公園	総合	03KAN0033	h.管理施設	柵		防護柵	44	m	－	鋼製、H=1.1m		1985	37	18	30	×	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0034	h.管理施設	柵		ロープ柵	32	m	－	木材、ロープ		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽、破損あり	C	中	事後	2015																				次回の長寿命化計画見直し時に計画に含めるか検討する。
3.広瀬公園	総合	03KAN0035	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	－	鋼製ポール		2013	9	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2049																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0036	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(3灯式)	4	基	－	コンクリートポール		1985	37	18	36	×	－	2021	取付金具、安定器、誘蛾灯に錆あり	B	低	予防	2021															6,380	再塗装・部品交換				
3.広瀬公園	総合	03KAN0037	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(6灯式)	2	基	－	コンクリートポール		1985	37	18	36	×	－	2021	取付金具、安定器、誘蛾灯に錆あり	B	低	予防	2021															4,730	再塗装・部品交換				
3.広瀬公園	総合	03KAN0038	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	1	棟	－	プレハブ		1986	36	22	33	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2019																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0039	h.管理施設	倉庫		木造倉庫	1	棟	－	木造、3.0×4.7m		1986	36	24	36	×	－	2021	部分的に腐朽あり、地際の腐朽大	B	低	事後	2022																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0040	h.管理施設	貯水施設		貯水槽・フェンス	1	式	－	FRP、4t級		1986	36	22	40	×	－	2021	部部的に腐食、汚れあり、フェンスに腐食穴あり	B	低	予防	2026																	1,922	再塗装	
3.広瀬公園	総合	03KAN0041	h.管理施設	引込柱		引込柱(共架式)	1	基	－	コンクリート、鋼製(BOX)		1990	32	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、配線露出あり	C	中	事後	2020																				日常の維持管理にて対応
3.広瀬公園	総合	03KAN0042	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0043	h.管理施設	擁壁		コンクリートブロック擁壁	63	m	－	コンクリートブロック、H=2.7m		1985	37	40	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0025	a.園路広場	舗装		園路	83	㎡	－	カラーアスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	一部クラックあり、段差あり	C	中	事後	2005													1,471	撤去・更新						
3.広瀬公園	総合	03ENR0026	a.園路広場	舗装		管理棟前広場	152	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0027	a.園路広場	舗装		車道	1,800	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2005																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
3.広瀬公園	総合	03ENR0028	a.園路広場	舗装		進入路	738	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	一部摩耗あり、凸凹あり	B	低	事後	2005											
3.広瀬公園	総合	03ENR0029	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	擬木		1985	37	15	30	×	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2015											
3.広瀬公園	総合	03KYU0018	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	3	基	－	鋼製、木		1986	36	7	14	×	－	2021	一部腐朽あり、補修跡あり	B	低	事後	2000											
3.広瀬公園	総合	03BEN0012	g.便益施設	自転車置き場		駐輪場	114	㎡	－	アスファルト		1985	37	10	20	×	－	2021	一部摩耗あり、凸凹あり	B	低	事後	2005											
3.広瀬公園	総合	03BEN0013	g.便益施設	自転車置き場		自転車ラック（駐輪場）	2	基	－	鋼製　1.8×6.0m		1990	32	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2026								244	再塗装		
3.広瀬公園	総合	03BEN0014	g.便益施設	駐車場		駐車場	1,519	㎡	－	アスファルト		1990	32	10	20	×	－	2021	一部クラックあり、区画線の劣化あり	B	低	事後	2010											
3.広瀬公園	総合	03BEN0015	g.便益施設	駐車場		駐車場	744	㎡	－	アスファルト		1990	32	10	20	×	－	2021	一部クラックあり、区画線の劣化あり	B	低	事後	2010											
3.広瀬公園	総合	03BEN0016	g.便益施設	駐車場		駐車場	1,088	㎡	－	砂利		1985	37	15	30	×	－	2021	一部凸凹あり、排水不良あり	B	低	事後	2015											
3.広瀬公園	総合	03BEN0017	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	石		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015											
3.広瀬公園	総合	03BEN0018	g.便益施設	便所		多目的便所	1	棟	－	木　2.75×3.15m		2009	13	24	36	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2045											
3.広瀬公園	総合	03KAN0044	h.管理施設	管理事務所		管理棟	1	棟	－	RC造		1990	32	50	60	×	－	2021	塗装劣化、室内クロス剥がれ、クラック、コンセントカバー破損。シャッター動作不良あり	B	低	予防	2050										8,447	屋根・内装・外装補修	
3.広瀬公園	総合	03KAN0045	h.管理施設	柵		防護柵	206	m	－	擬木コンクリート H=0.8m		1985	37	42	42	×	－	2021	一部傾きぐらつきあり	B	低	事後	2027											
3.広瀬公園	総合	03KAN0046	h.管理施設	柵		防護柵	29	m	－	鋼製 H=1.1m		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2015											
3.広瀬公園	総合	03KAN0047	h.管理施設	照明施設		照明灯	10	基	－	鋼製		2012	10	18	36	×	－	2021	汚れあり、一部凹みあり	B	低	事後	2048											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0048	h.管理施設	その他		手摺	16	m	－	鋼製		1990	32	18	30	×	－	2021	一部傾きぐらつきあり	B	低	事後	2020											
3.広瀬公園	総合	03KAN0049	h.管理施設	標識		園名柱	2	基	－	擬木コンクリート		1985	37	42	42	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2027											
3.広瀬公園	総合	03KAN0050	h.管理施設	標識		看板	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03KAN0051	h.管理施設	標識		道路標識	2	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0052	h.管理施設	標識		避難所看板	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0053	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	木		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0054	h.管理施設	擁壁		ブロックコンクリート擁壁	48	m	－	コンクリート H=2.5m程度		1985	37	40	40	×	－	2021	一部ふくらみあり(要経過観察)	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0055	h.管理施設	擁壁		ブロックコンクリート擁壁	35	m	－	コンクリート H=3.3m		1985	37	40	40	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0056	h.管理施設	車止め		車止め	5	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0057	h.管理施設	車止め		車止めブロック（車椅子用）	2	基	－	鋼製		1990	32	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2020																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0058	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製		1996	26	18	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2026																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0059	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製		1996	26	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2026																				
3.広瀬公園	総合	03SNO0003	i.その他施設	その他		自動販売機	5	基	－	鋼製		1985	37	—	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																				
3.広瀬公園	総合	03SNO0004	i.その他施設	その他		電話ボックス	1	基	－	鋼製		1985	37	—	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0030	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	コンクリート、タイル		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0031	a.園路広場	階段		プラ擬木階段	2	箇所	－	プラ擬木、コンクリート、W=1.2m		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗、たわみあり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0032	a.園路広場	階段		丸太階段(簡易手すり付)	5	箇所	－	木材、W=0.6m		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2015																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0033	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	1,224	㎡	－	アスファルト、W=2.3m		1985	37	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0034	a.園路広場	舗装		園路	203	㎡	－	アスファルト、W=1.2m		1985	37	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2005																				
3.広瀬公園	総合	03ENR0035	a.園路広場	舗装		タイル舗装	67	㎡	－	タイル		1985	37	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2015																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03ENR0036	a.園路広場	舗装		平板ブロック舗装	90	㎡	－	コンクリートブロック		1985	37	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、一部不陸あり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03KYU0019	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	2	基	－	鋼製、木材		1986	36	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり	D	高	事後	2000					362	撤去・更新														
3.広瀬公園	総合	03KYU0020	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	7	基	－	鋼製、木材		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部腐朽あり	B	低	事後	2000																			
3.広瀬公園	総合	03KYU0021	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	2	基	－	木材		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2000																			
3.広瀬公園	総合	03BEN0019	g.便益施設	便所		便所(汲み取り式)	1	棟	－	RC造、2.6×2.0m		1985	37	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																			
3.広瀬公園	総合	03BEN0020	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		1985	37	15	30	×	－	2021	クラックあり、遊離石灰あり、汚れあり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03BEN0021	g.便益施設	水飲場		水飲場	2	基	－	擬石コンクリート		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0060	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0061	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	－	鋼製		1985	37	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0062	h.管理施設	柵		擬木コンクリート柵	78	m	－	擬木コンクリート、H=0.75m		1985	37	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗、破損、汚れあり	B	低	事後	2027																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0063	h.管理施設	柵		擬木コンクリート柵	112	m	－	擬木コンクリート、H=0.85m		1985	37	42	42	×	－	2021	部分的に破損あり、一部鉄筋露出あり	C	中	事後	2027											2,719	撤去・更新								
3.広瀬公園	総合	03KAN0064	h.管理施設	柵		プラ擬木柵	71	m	－	プラ擬木		1985	37	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2015																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0065	h.管理施設	照明施設		照明灯	13	基	－	鋼製ポール		2015	7	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、擦りキズあり、汚れあり	B	低	事後	2051																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0066	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製ポール		1985	37	18	36	×	－	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2021				781	撤去・更新														ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03KAN0067	h.管理施設	貯水施設		貯水槽(展望台内)	1	基	－	塩ビ系、1t級		1985	37	22	40	×	－	2021	部分的に腐食あり、配管にサビあり	B	低	予防	2025																	293	再塗装	
3.広瀬公園	総合	03KAN0068	h.管理施設	貯水施設		貯水槽+フェンス	1	式	－	18t級+6t級		1985	37	―	－	×	－	2021	占用物	－		事後	－																			
3.広瀬公園	総合	03KAN0069	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製ポール		1996	26	18	30	×	－	2021	やや傾きあり	B	低	事後	2026																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
3.広瀬公園	総合	03KAN0070	h.管理施設	引込柱		引込柱	2	基	–	鋼製ポール		1996	26	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0071	h.管理施設	標識		看板	1	基	–	擬木コンクリート		1985	37	42	42	×	–	2021	部分的にクラック、汚れあり	B	低	事後	2027																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0072	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	26	m	–	コンクリート、H=0.85m		1985	37	40	40	×	–	2021	全体的に汚れあり、一部クラックあり	B	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03KAN0073	h.管理施設	擁壁		ブロック張り擁壁	6	m	–	コンクリートブロック、H=4.0m、W=5.5m		1985	37	40	40	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2025																				
3.広瀬公園	総合	03SNO0005	i.その他施設	各種設備		外灯分電盤	1	基	–	鋼製		1985	37	15	36	×	–	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2021																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
3.広瀬公園	総合	03SNO0006	i.その他施設	その他		ソフトバンク本渡局	1	式	–	–		1985	37	—	–	×	–	2021	占用物	–		事後	–																			
3.広瀬公園	総合	03SNO0007	i.その他施設	展望台		展望台	1	棟	–	コンクリート、82.0㎡(3F床面積)		1985	37	50	60	×	–	2021	躯体全体にクラック・汚れあり	C	低	予防	2045													9,972	外装・内装補修						
																								0		82,810		32,609		0		17,540		2,719		76,823		20,256		27,280		39,612		

概算費用合計(千円): 299,649

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04ENR0001	a.園路広場	階段		石階段	1	箇所	－	コンクリート、石材		2005	17	15	30	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0002	a.園路広場	階段		プラ擬木階段(手すり付)	6	箇所	－	プラ擬木、W=2.0m		2005	17	15	30	×	－	2021	一部反り、段差あり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0003	a.園路広場	橋梁		木橋	1	基	－	鋼製、木材、W=2.3m、L=11.3m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐食、腐朽あり、一部陥没あり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0004	a.園路広場	舗装		ILB舗装	117	㎡	－	ILB		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に不陸、汚れあり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0005	a.園路広場	舗装		カラーコンクリート舗装	415	㎡	－	コンクリート		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0006	a.園路広場	舗装		木チップ舗装	513	㎡	－	木チップ		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に雑草繁茂あり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0007	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	211	㎡	－	コンクリート		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0008	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	20	㎡	－	コンクリート、2.6×2.6m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0009	a.園路広場	舗装		自然色As舗装	1,382	㎡	－	自然色アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2025																					
4.西の久保公園	総合	04ENR0010	a.園路広場	舗装		砂利舗装	232	㎡	－	石材		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2035																					
4.西の久保公園	総合	04SYU0001	b.修景施設	水流		石積水路	211	m	－	石材、土羽		2001	21	38	40	×	－	2021	水増し	B	低	事後	2041																					
4.西の久保公園	総合	04SYU0002	b.修景施設	彫像		石碑	1	基	－	コンクリート		2001	21	20	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031																					
4.西の久保公園	総合	04KYU0001	c.休養施設	四阿		四阿(一本足)	2	棟	－	鋼製、木材		2001	21	22	33	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり テーブル、スツール4基付	B	低	事後	2034																					
4.西の久保公園	総合	04KYU0002	c.休養施設	ベンチ		3人掛けベンチ	2	基	－	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽、汚れあり、部分的に割れ、ささくれあり	C	中	事後	2015					1,040	撤去・更新															
4.西の久保公園	総合	04KYU0003	c.休養施設	ベンチ		スツール	3	基	－	木材		2001	21	7	14	×	－	2021	部分的に割れあり	B	低	事後	2015																					
4.西の久保公園	総合	04KYU0004	c.休養施設	ベンチ		テーブル付ベンチ	3	基	－	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり、一部破損あり	C	中	事後	2015					1,332	撤去・更新															
4.西の久保公園	総合	04KYU0005	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	3	基	－	木材		2001	21	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽、割れ、ささくれあり	B	低	事後	2015																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04KYO0001	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	石材		2001	21	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0002	f.教養施設	デッキ		親水デッキ	1	式	–	鋼製、木材		2001	21	15	36	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐朽あり	B	低	予防	2037													561	再塗装					
4.西の久保公園	総合	04BEN0001	g.便益施設	駐車場		駐車場	675	㎡	–	アスファルト舗装		2005	17	10	20	×	–	2021	区画線の劣化あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0002	g.便益施設	便所		多目的便所	1	棟	–	木造、2.5×2.5m		2004	18	24	36	×	–	2021	部分的に腐朽、汚れあり	B	低	事後	2040																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0003	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	木造、3.0×7.5m		2004	18	24	43	×	–	2021	コーキング劣化、全体的に汚れあり	B	低	予防	2047															5,811	屋根・内装・外装補修				
4.西の久保公園	総合	04BEN0004	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬石コンクリート		2001	21	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0001	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	–	鋼製		2005	17	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0002	h.管理施設	車止め		車止め	7	基	–	擬石コンクリート		2005	17	42	42	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2047																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0003	h.管理施設	柵		プラ擬木柵	133	m	–	プラ擬木、H=0.85m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0004	h.管理施設	柵		防護柵	342	m	–	木材、H=0.8m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に割れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0005	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	–	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0006	h.管理施設	照明施設		照明灯	3	基	–	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	–	2021	一部腐食、汚れ、サビあり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0007	h.管理施設	その他		電柱	1	基	–	コンクリート柱		2001	21	—	–	×	–	2021	占用物	–		事後	–																			
4.西の久保公園	総合	04KAN0008	h.管理施設	その他		ビニールハウス	3	棟	–	鋼製		2001	21	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0009	h.管理施設	貯水施設		貯水槽	1	式	–	鋼製、ポリ系、8t級		2005	17	22	40	×	–	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	予防	2045																	2,052	再塗装		
4.西の久保公園	総合	04KAN0010	h.管理施設	法面		ふとんかご	1	式	–	ふとんかご（7段）		2005	17	18	30	×	–	2021	落ち葉の堆積あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0011	h.管理施設	法面		木製法枠工	22	m	–	木材、H=2.5m		2002	20	24	36	×	–	2021	部分的に腐朽、割れあり	B	低	事後	2038																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04KAN0012	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製ポール		2000	22	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2030																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0013	h.管理施設	引込柱		引込柱（共架式）	1	基	－	鋼製ポール		2000	22	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2030																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0014	h.管理施設	標識		園名板	1	基	－	木材		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0015	h.管理施設	標識		説明板	3	基	－	鋼製		2005	17	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0016	h.管理施設	標識		説明板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0017	h.管理施設	標識		総合案内板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0018	h.管理施設	標識		注意看板(小)	3	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0019	h.管理施設	標識		駐車場看板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0020	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0021	h.管理施設	門		門扉	2	基	－	木材、1.0×1.0m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0022	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	34	m	－	石材、H=3.0m		2002	20	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	A	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0023	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	19	m	－	石材、H=1.8m		2002	20	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	A	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0024	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	114	m	－	石材、H=3.3m		2002	20	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	A	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0025	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	－	コンクリート、鋼製		2004	18	20	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2040																		712	補修	
4.西の久保公園	総合	04ENR0011	a.園路広場	階段・舗装		丸太階段・Co舗装	835	㎡	－	木材、コンクリート、W=2.0m		2003	19	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽、汚れあり	B～C	中	事後	2033							12,637	撤去・更新											
4.西の久保公園	総合	04ENR0012	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	775	㎡	－	アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0013	a.園路広場	舗装		園路	213	㎡	－	土		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2035																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04ENR0014	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	20	㎡	–	コンクリート		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0015	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	18	㎡	–	コンクリート		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0016	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	13	㎡	–	コンクリート、2.5×2.5m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04SYU0003	b.修景施設	水流		せせらぎ水路	86	m	–	石材、土羽		2001	21	38	40	×	–	2021	部分的に植物繁茂あり	B	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0006	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	4	基	–	木材		2001	21	7	14	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐朽あり、ぐらつきあり	C	中	事後	2015					724	撤去更新														
4.西の久保公園	総合	04KYU0007	c.休養施設	ベンチ		半割ベンチ	2	基	–	木材、L=1.95m		2001	21	7	14	×	–	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2015																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0008	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	2	基	–	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽、汚れあり	B	低	事後	2015																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0003	f.教養施設	記念碑		石碑	2	基	–	コンクリート		2001	21	41	41	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2042																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0004	f.教養施設	その他		茶室	1	棟	–	木造、7.25×5.0m		2001	21	24	43	×	–	2021	一部クラック、障子破れあり	B	低	予防	2044																	6,748	屋根・外装・内装補修		
4.西の久保公園	総合	04KYO0005	f.教養施設	デッキ		木道(階段・手摺含む)	1	式	–	鋼製、木材、W=2.35m		2001	21	15	36	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐食、腐朽あり	B	低	予防	2037														872	再塗装					
4.西の久保公園	総合	04BEN0005	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	木造、3.2×6.6m		2001	21	24	43	×	–	2021	全体的に汚れ、設備固定不良あり	B	低	予防	2044																		7,123	屋根・外装・内装補修	
4.西の久保公園	総合	04KAN0026	h.管理施設	柵		防護柵	77	m	–	木材、H=0.9m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に割れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0027	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	–	鋼製		2001	21	20	36	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	予防	2037																		712	補修	
4.西の久保公園	総合	04KAN0028	h.管理施設	側溝		水路横断工	1	式	–	コンクリート、石材		2002	20	20	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0029	h.管理施設	標識		案内板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0030	h.管理施設	標識		看板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0031	h.管理施設	標識		説明板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04KAN0032	h.管理施設	標識		説明板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0033	h.管理施設	標識		説明板	3	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0034	h.管理施設	標識		注意看板(小)	6	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0035	h.管理施設	標識		誘導標	3	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0036	h.管理施設	門		木製ゲート	3	基	－	木材、H=1.1m、L=1.75m		2001	21	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽、ぐらつきあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0037	h.管理施設	門		木製ゲート	1	基	－	木材、H=1.15m、L=3.0m		2001	21	15	30	×	－	2021	一部割れあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0038	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	79	m	－	石材、H=2.0～3.0m		2002	20	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0039	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	6	m	－	コンクリート、H=0.3～2.0m		2002	20	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04SNO0001	i.その他施設	展望台		展望所(四阿)	1	棟	－	木造、2.0×3.3m		2001	21	22	33	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2034																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0017	a.園路広場	階段		丸太階段	4	箇所	－	木材、コンクリート、W=2.2m		2003	19	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2033																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0018	a.園路広場	橋梁		木橋	1	基	－	木材、W=3.3m、L=10.5m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽、摩耗、割れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0019	a.園路広場	舗装		石張り舗装	77	㎡	－	石材		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0020	a.園路広場	舗装		自然色As舗装	1,021	㎡	－	自然色アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0021	a.園路広場	舗装		自然色As舗装	379	㎡	－	自然色アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗、クラックあり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04SYU0004	b.修景施設	水流		せせらぎ水路	242	m	－	土羽		2001	21	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04SYU0005	b.修景施設	彫像		どんぐりモニュメント	1	式	－	コンクリート		2001	21	34	40	×	－	2021	一部ぐらつきあり	B	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04SYU0006	b.修景施設	飛石		飛石	1	式	－	石材		2001	21	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2041																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04KYU0009	c.休養施設	四阿		四阿(一本足)	1	棟	–	擬木コンクリート		2001	21	47	47	×	–	2021	部分的にクラックあり テーブル、スツール4基付	B	低	事後	2048																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0010	c.休養施設	ベンチ		3人掛けベンチ	1	基	–	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽、割れ、ささくれあり	B	低	事後	2015																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0011	c.休養施設	ベンチ		テーブル付ベンチ	1	基	–	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽、割れ、ささくれあり	B	低	事後	2015																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0006	g.便益施設	駐車場		駐車場	142	㎡	–	アスファルト		2001	21	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2021																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0007	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬石コンクリート		2001	21	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0040	h.管理施設	管理事務所		管理事務所(やまびこ館)	1	棟	–	木造		2001	21	24	36	×	–	2021	コーキング劣化、排煙窓・可動間仕切動作不良	B	低	予防	2044																	12,871	屋根・外装・内装補修	
4.西の久保公園	総合	04KAN0041	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	–	鋼製		2005	17	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0042	h.管理施設	柵		防護柵	8	m	–	木材、H=1.1m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0043	h.管理施設	照明施設		照明灯	17	基	–	鋼製ポール		2004	18	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、亀裂、破損、汚れ、キズ、凹みあり	B	低	事後	2040																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0044	h.管理施設	側溝		水路横断工	1	式	–	コンクリート、石材		2002	20	20	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部剥がれあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0045	h.管理施設	法面		木製法枠工	1	式	–	木材、H=1.65m		2002	20	24	36	×	–	2021	部分的に腐朽、割れあり	B	低	事後	2038																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0046	h.管理施設	標識		案内板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、地際の腐食大、穴あきあり	C	中	事後	2032																				日常の維持管理にて対応
4.西の久保公園	総合	04KAN0047	h.管理施設	標識		注意看板(小)	2	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に破損、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0048	h.管理施設	標識		誘導標	2	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0022	a.園路広場	階段		親水階段	2	箇所	–	コンクリート、石材		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0023	a.園路広場	舗装		ILB舗装	1,482	㎡	–	石材、ILB		2005	17	15	30	×	–	2021	一部陥没あり	B・一部C	中	事後	2035																				日常の維持管理にて対応
4.西の久保公園	総合	04ENR0024	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	411	㎡	–	アスファルト		2005	17	10	20	×	–	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2025																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04ENR0025	a.園路広場	舗装		アスファルト舗装	304	㎡	－	アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	一部根上がりあり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0026	a.園路広場	舗装		石張り(鉄平石)舗装	293	㎡	－	石材		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0027	a.園路広場	舗装		自然色脱色As舗装	1,229	㎡	－	アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	表面に摩耗あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0028	a.園路広場	舗装		砂利舗装	886	㎡	－	石材		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0029	a.園路広場	舗装		脱色As舗装	228	㎡	－	アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0030	a.園路広場	舗装		ピンコロ舗装	69	㎡	－	石材		2005	17	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04SYU0007	b.修景施設	彫像		モニュメント	1	基	－	コンクリート		2001	21	34	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0012	c.休養施設	四阿		四阿(一本足)	2	棟	－	擬木コンクリート 3.7×3.7m		2001	21	47	47	×	－	2021	屋根内張り劣化あり スツール4基付	C	中	事後	2048					826	屋根内張り補修															
4.西の久保公園	総合	04KYU0013	c.休養施設	ベンチ		3人掛けベンチ	1	基	－	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり	B	低	事後	2015																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0014	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	3	基	－	木材		2001	21	7	14	×	－	2021	全体的にぐらつきあり、割れささくれ大	C	中	事後	2015					381	撤去・更新															
4.西の久保公園	総合	04KYU0015	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	5	基	－	コンクリート		2001	21	47	47	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2048																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0006	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	コンクリート、石材		2001	21	38	40	×	－	2021	割れあり	B	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0007	f.教養施設	デッキ		木製デッキ	1	式	－	鋼製、木材 2.84×8.25m		2001	21	15	36	×	－	2021	木材の地際に腐朽大、バタつきあり 構造上の問題なし	C	中	予防	2037							644	補修・再塗装											
4.西の久保公園	総合	04BEN0008	g.便益施設	時計台		時計塔	1	基	－	鋼製		2001	21	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、部分剥離	B	低	予防	2037															1,650	補修				
4.西の久保公園	総合	04BEN0009	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬石コンクリート		2001	21	15	30	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0049	h.管理施設	車止め		車止め	1	基	－	鋼製		2005	17	18	30	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0050	h.管理施設	車止め		車止め	6	基	－	擬石コンクリート、引抜き式		2005	17	42	42	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2047																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
4.西の久保公園	総合	04KAN0051	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	－	擬木コンクリート、引抜き式		2005	17	42	42	×	－	2021	一部割れあり	B	低	事後	2047											
4.西の久保公園	総合	04KAN0052	h.管理施設	護岸		石積み護岸	253	m	－	石材		2002	20	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2032											
4.西の久保公園	総合	04KAN0053	h.管理施設	柵		ガードパイプ	82	m	－	擬木コンクリート、H=0.8m		2005	17	42	42	×	－	2021	一部汚れ、割れあり	B	低	事後	2047											
4.西の久保公園	総合	04KAN0054	h.管理施設	柵		ガードレール	75	m	－	鋼製、H=0.75m		2005	17	18	30	×	－	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04KAN0055	h.管理施設	柵		防護柵	218	m	－	鋼製、H=1.1m		2005	17	18	30	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04KAN0056	h.管理施設	柵		ロープ柵	167	m	－	木材、ロープ、H=0.6m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的にぐらつきあり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04KAN0057	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	－	鋼製		2000	22	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れ、ぐらつきあり	B	低	事後	2036											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0058	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	－	鋼製		2004	18	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、シール跡あり	B	低	事後	2040											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0059	h.管理施設	照明施設		スポットライト柱	2	基	－	鋼製		2004	18	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2040											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0060	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	コンクリート柱、共架式		2000	22	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2030											
4.西の久保公園	総合	04KAN0061	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製		2000	22	18	－	×	－	2021	部分的に樹脂BOXに劣化あり　占用物	－		事後	－											
4.西の久保公園	総合	04KAN0062	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、地際に穴あり	C	中	事後	2032											日常の維持管理にて対応
4.西の久保公園	総合	04KAN0063	h.管理施設	標識		注意看板	3	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032											
4.西の久保公園	総合	04KAN0064	h.管理施設	標識		注意看板	1	基	－	鋼製		2002	20	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032											
4.西の久保公園	総合	04KAN0065	h.管理施設	門		スライドゲート	1	式	－	木材、H=1.10m、L=2.85m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04KAN0066	h.管理施設	門		門扉	1	式	－	木材、H=1.1m、W=1.0m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0031	a.園路広場	階段		丸太階段	1	箇所	－	木材、W=0.6m		2003	19	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗、割れあり、一部破損あり	B	低	事後	2033											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
4.西の久保公園	総合	04ENR0032	a.園路広場	階段		丸太階段	4	箇所	–	木材、W=2.2m		2003	19	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽、割れあり	B	低	事後	2033											
4.西の久保公園	総合	04ENR0033	a.園路広場	舗装		ILB舗装	4	㎡	–	ILB		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的にへこみあり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0034	a.園路広場	舗装		石張り舗装	22	㎡	–	石材、4.3×5.0m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部不陸あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0035	a.園路広場	舗装		石張り舗装	21	㎡	–	石材		2005	17	15	30	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0036	a.園路広場	舗装		簡易コンクリート舗装	249	㎡	–	コンクリート		2005	17	15	30	×	–	2021	全体的に苔、落ち葉あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0037	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	23	㎡	–	コンクリート		2005	17	15	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04ENR0038	a.園路広場	舗装		自然色脱色As舗装	1,197	㎡	–	自然色脱色As		2005	17	10	20	×	–	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2025											
4.西の久保公園	総合	04ENR0039	a.園路広場	舗装		砂利舗装	600	㎡	–	石材		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2035											
4.西の久保公園	総合	04KYU0016	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	擬木コンクリート、3.0×3.0m		2001	21	47	47	×	–	2021	金物の腐食大テーブル、スツール6基付	B	低	事後	2048											
4.西の久保公園	総合	04KYU0017	c.休養施設	ベンチ		かまどベンチ	1	基	–	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	–	2021	部分的に腐食、腐朽あり	B	低	事後	2015											
4.西の久保公園	総合	04KYU0018	c.休養施設	ベンチ		三人掛けベンチ	1	基	–	鋼製、木材		2001	21	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽あり	B	低	事後	2015											
4.西の久保公園	総合	04KYU0019	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	9	基	–	コンクリート、L=1.5m		2001	21	47	47	×	–	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2048											
4.西の久保公園	総合	04KYU0020	c.休養施設	ベンチ		テーブルベンチ	2	基	–	コンクリート		2001	21	47	47	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2048											
4.西の久保公園	総合	04KYU0021	c.休養施設	ベンチ		平ベンチ	2	基	–	木材、W=0.6m、L=1.9m		2003	19	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽、傾き、ぐらつきあり	C	中	事後	2017			362	撤去・更新								
4.西の久保公園	総合	04YUG0001	d.遊戯施設	複合遊具		複合遊具	1	基	–	アルミ、木材		2001	21	7	17	×	–	2021	ロープウェイ滑車が摩耗による穴の拡大のため使用不可	D	高	予防	2018			37,318	撤去・更新								
4.西の久保公園	総合	04UND0001	e.運動施設	その他		鋼製枠（フットサルゴール）	2	基	–	鋼製		2001	21	15	30	×	–	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2031											日常の維持管理にて対応
4.西の久保公園	総合	04KYO0008	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	コンクリート		2001	21	41	41	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2042											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04BEN0010	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	木造、6.7×3.0m		2005	17	24	43	×	–	2021	窓ガラス破損、コケ付着、汚れあり	B	低	予防	2048																	6,073	屋根・外装・内装補修	
4.西の久保公園	総合	04BEN0011	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬石コンクリート		2001	21	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0067	h.管理施設	各種設備		外灯配電盤	1	基	–	鋼製		2000	22	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0068	h.管理施設	柵		防護柵	43	m	–	木材、@2.0m、H=0.95m		2005	17	15	30	×	–	2021	部分的に割れ、ささくれあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0069	h.管理施設	照明施設		照明灯	5	基	–	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、キズあり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0070	h.管理施設	照明施設		ハイブリッド照明灯	1	基	–	鋼製ポール		2004	18	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	予防	2040														330	再塗装					
4.西の久保公園	総合	04KAN0071	h.管理施設	倉庫		簡易木造倉庫	1	棟	–	木造、5.5×1.7m		2004	18	24	36	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2040																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0072	h.管理施設	倉庫		小屋	1	棟	–	木造、3.0×3.0m		2004	18	24	36	×	–	2021	部分的に腐朽、割れ、反りあり	B	低	事後	2040																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0073	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	1	棟	–	プレハブ、1.5×2.9m		2001	21	22	33	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2034																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0074	h.管理施設	その他		ビニールハウス	1	棟	–	鋼製、8.0×5.8m		2001	21	18	30	×	–	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2031																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0075	h.管理施設	標識		案内板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0076	h.管理施設	標識		石標	1	基	–	石材		2000	22	42	42	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2042																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0077	h.管理施設	標識		注意看板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0078	h.管理施設	標識		注意看板(小)	2	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	一部破損、傾きあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0079	h.管理施設	標識		遊具案内板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0080	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	一部腐食、汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0081	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04ENR0040	a.園路広場	舗装		ILB舗装	147	㎡	－	ILB		2005	17	15	30	×	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0041	a.園路広場	舗装		石張り舗装	84	㎡	－	石材、4.9×4.3m		2005	17	15	30	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04ENR0042	a.園路広場	舗装		石張り舗装	122	㎡	－	石材、7.2×17.0m		2005	17	15	30	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0022	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	棟	－	柱：擬木Co、梁：鋼製、ルーバー：擬木Co、3.1×14.4m		2001	21	27	48	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2049														948	再塗装					
4.西の久保公園	総合	04KYU0023	c.休養施設	ベンチ		縁台	1	基	－	コンクリート		2001	21	47	47	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2048																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0024	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	6	基	－	コンクリート		2001	21	47	47	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2048																				
4.西の久保公園	総合	04KYU0025	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	6	基	－	コンクリート		2001	21	47	47	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2048																				
4.西の久保公園	総合	04KYO0009	f.教養施設	記念碑		石碑	1	式	－	石材		2001	21	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2041																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0012	g.便益施設	自転車置き場		駐輪場	1	式	－	自然色As舗装		2005	17	10	20	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0013	g.便益施設	自転車置き場		自転車ラック	1	式	－	鋼製		2005	17	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0014	g.便益施設	駐車場		駐車場	2,801	㎡	－	アスファルト		2005	17	10	20	×	－	2021	区画線劣化あり	B	低	事後	2025																				
4.西の久保公園	総合	04BEN0015	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	木造　7.9×6.7m		2005	17	24	43	×	－	2021	シーリング劣化、コンセントカバー破損、部分的クラック有り	B	低	予防	2048														10,622	屋根・外装・内装補修					
4.西の久保公園	総合	04KAN0082	h.管理施設	車止め		車止め	4	基	－	擬石コンクリート		2005	17	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2047																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0083	h.管理施設	掲示板		掲示板	1	基	－	鋼製、一部木材		2005	17	15	30	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0084	h.管理施設	柵		ガードパイプ	47	m	－	鋼製、コンクリート		2005	17	18	30	×	－	2021	部分的に腐食、剥がれあり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0085	h.管理施設	柵		目隠しフェンス	8	m	－	木材、H=1.8m		2005	17	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0086	h.管理施設	照明施設		照明灯	5	基	－	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
4.西の久保公園	総合	04KAN0087	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	–	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0088	h.管理施設	照明施設		照明灯	3	基	–	鋼製ポール		2004	18	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、植物の近接あり	B	低	事後	2040																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0089	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	–	鋼製ポール		2000	22	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れ、植物の近接あり	B	低	事後	2036																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
4.西の久保公園	総合	04KAN0090	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽（廃止）	1	式	–	コンクリート充填		2005	17	20	–	×	–	2021	蓋部コンクリート詰め	–		事後	–																					
4.西の久保公園	総合	04KAN0091	h.管理施設	貯水施設		貯水槽(制御盤・フェンス）	1	式	–	鋼製、2t級		2005	17	22	40	×	–	2021	部分的に腐食あり、漏水あり	B	低	予防	2045																	332	補修		
4.西の久保公園	総合	04KAN0092	h.管理施設	引込柱		引込柱	2	基	–	鋼製ポール		2012	10	18	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2042																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0093	h.管理施設	標識		案内看板	1	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0094	h.管理施設	標識		石柱	1	基	–	石材		2000	22	42	42	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2042																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0095	h.管理施設	標識		総合案内板	1	基	–	鋼製、一部木材		2002	20	15	30	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0096	h.管理施設	標識		注意看板	2	基	–	鋼製		2002	20	18	30	×	–	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0097	h.管理施設	標識		駐車場案内看板	2	基	–	鋼製		2005	17	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2035																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0098	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	80	m	–	石材、H=5.0m		2002	20	50	50	×	–	2021	目地に雑草あり	B	低	事後	2052																				
4.西の久保公園	総合	04KAN0099	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	163	m	–	石材、H=4.0m		2002	20	50	50	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2052																				
																								0		0		41,983		13,281		0		0		0		20,794		6,748		29,875		

概算費用合計（千円）：　112,681

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0001	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	－	コンクリート、鋼製		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0002	a.園路広場	階段		階段(手すり付)	1	箇所	－	コンクリート、鋼製		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0003	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	コンクリート		1975	47	15	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0004	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	擬木コンクリート、W=1.2m		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に破損あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0005	a.園路広場	階段		擬木階段	3	箇所	－	擬木コンクリート、W=2.0m		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0006	a.園路広場	舗装		園路	35	㎡	－	コンクリート、W=1.6m		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に凸凹あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0007	a.園路広場	舗装		園路	15	㎡	－	コンクリート、W=2.0m		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に浮きあり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0008	a.園路広場	舗装		園路	51	㎡	－	コンクリート、W=1.5m		1975	47	15	30	×	－	2021	凸凹あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0009	a.園路広場	舗装		園路(スロープ)	100	㎡	－	コンクリート、W=1.5m		1975	47	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0010	a.園路広場	舗装		車道	1,262	㎡	－	アスファルト舗装		1975	47	10	20	×	－	2021	一部クラック、摩耗あり、区画線劣化あり	B	低	事後	1995											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0011	a.園路広場	舗装		スロープ(手すり付)	28	㎡	－	コンクリート、鋼製		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05ENR0012	a.園路広場	舗装		平板舗装	75	㎡	－	平板		1975	47	15	30	×	－	2021	一部ひび、不陸あり、補修跡あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYU0001	c.休養施設	四阿		四阿(キノコ)	1	棟	－	コンクリート		1976	46	47	47	×	－	2021	部分的に腐食あり　スツール付	B	低	事後	2023											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYU0002	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	8	基	－	擬木コンクリート、W=1.5m		1976	46	47	47	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2023											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYU0003	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	2	基	－	擬木コンクリート、W=1.5m		1976	46	47	47	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2023											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYU0004	c.休養施設	ベンチ		平板ベンチ	3	基	－	木材、H=1.10m、L=2.85m		1976	46	7	14	×	－	2021	一部ひび、傾きあり	B	低	事後	1990											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYO0001	f.教養施設	記念碑		記念樹柱	1	基	－	擬木コンクリート		1989	33	41	41	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2030											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYO0002	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	石材		1959	63	38	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	1999											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYO0003	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	コンクリート、石材		1976	46	38	40	×	－	2021	部分的にコンクリートの浮き、剥がれあり 鉄筋露出あり	C	中	事後	2016											日常の維持管理にて対応
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYO0004	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	－	石材		1973	48	38	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2013											
5.十万山公園	特殊（風致）	05BEN0001	g.便益施設	駐車場		駐車場	1,267	㎡	－	アスファルト舗装		1975	47	10	20	×	－	2021	ひび、浮石、区画線劣化あり	B	低	事後	1995											
5.十万山公園	特殊（風致）	05BEN0002	g.便益施設	駐車場		駐車場（身障者用）	169.1	㎡	－	アスファルト舗装		1975	47	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり、落ち葉堆積あり	B	低	事後	1995											
5.十万山公園	特殊（風致）	05BEN0003	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬木コンクリート		1976	46	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2006											
5.十万山公園	特殊（風致）	05BEN0004	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	擬木コンクリート		1976	46	15	30	×	－	2021	部分的に傾き、汚れあり　蛇口の一部破損あり	B	低	事後	2006											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0001	h.管理施設	柵		ガードパイプ	40	m	－	鋼製、H=0.75m		1975	47	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0002	h.管理施設	柵		竹柵	20	m	－	竹、H=1.0m		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0003	h.管理施設	柵		チェーン柵	34	m	－	木材(支柱)、鋼製(チェーン)、H=0.6m程度		1975	47	15	30	×	－	2021	一部傾き、ぐらつきあり、チェーンに腐食あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0004	h.管理施設	柵		防護柵	55	m	－	鋼製、H=1.1m		1975	47	18	30	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0005	h.管理施設	柵		防護柵	11	m	－	鋼製、H=0.8m		1975	47	18	30	×	－	2021	部分的に傾きあり	B	低	事後	2005											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0006	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製ポール		2013	8	18	36	○	H25	2021	外観に異常なし	B	低	事後	2049											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0007	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		1982	40	18	36	○	－	2021	一部腐食あり、汚れ、凹みあり	B	低	事後	2018											ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0008	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	－	鋼製		1975	47	20	36	○	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2011										2,450	補修
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0009	h.管理施設	倉庫		倉庫	1	棟	－	プレハブ造、2.0×1.6m		1975	47	22	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－											
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0010	h.管理施設	その他		カメラ柱	1	基	－	コンクリート支柱		1985	37	42	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－											

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0011	h.管理施設	その他		電柱	5	基	－	コンクリート柱		1985	37	—	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0012	h.管理施設	引込柱		引込柱	2	基	－	鋼製		1975	47	18	30	×	－	2021	汚れあり	B	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0013	h.管理施設	標識		園名板	1	基	－	擬木コンクリート		1975	47	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2017																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0014	h.管理施設	標識		看板	1	基	－	塩ビ系		1975	47	15	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0015	h.管理施設	標識		看板	1	基	－	鋼製		1975	47	18	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0016	h.管理施設	標識		木柱	4	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0017	h.管理施設	標識		支柱	1	基	－	塩ビ系		1975	47	15	30	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0018	h.管理施設	標識		石板	1	基	－	石材		1975	47	42	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0019	h.管理施設	標識		注意看板	2	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	傾き、ぐらつき、汚れあり	C	中	事後	2005																					日常の維持管理にて対応
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0020	h.管理施設	門		スライドゲート	1	式	－	木材、H=1.0m、W=3.2m		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽、ぐらつきあり	B	低	事後	2005																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0021	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	53	m	－	コンクリートブロック、H=3.0m		1975	47	40	40	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2015																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0022	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	56	m	－	コンクリートブロック、H=4.5m		1975	47	40	40	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2015																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0023	h.管理施設	貯水施設		貯水槽	1	式	－	鋼製、1t級		1976	46	22	40	○	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2016																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05SNO0001	i.その他施設	展望台		展望台	1	棟	－	RC造、385.51㎡		1976	46	50	60	○	－	2021	外壁塗装の劣化、外壁構造材（RC）のひび割れ・白華、天井に雨漏り痕あり	C	中	予防	2036														18,995	屋根・外装・内装補修							
5.十万山公園	特殊（風致）	05SNO0002	i.その他施設	その他		NTT基地局(蓄電池設備)	1	式	－	－		1975	47	—	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05SNO0003	i.その他施設	その他		NTT鉄塔	1	基	－	鋼製		1975	47	—	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																					
5.十万山公園	特殊（風致）	05SNO0004	i.その他施設	その他		NTT鉄塔及び擁壁・フェンス	1	式	－	鋼製、コンクリート		1975	47	—	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
5.十万山公園	特殊(風致)	05SNO0005	i.その他施設	その他		稲荷神社	1	式	–	木材		1975	47	—	–	–	–	2021	占用物	–		事後	–																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05SNO0006	i.その他施設	その他		貯蔵所	1	式	–	鋼製、コンクリート		1975	47	27	–	–	–	2021	占用物	–		事後	–																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05SNO0007	i.その他施設	その他		鳥居	1	式	–	コンクリート		1975	47	—	–	–	–	2021	占用物	–		事後	–																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05ENR0013	a.園路広場	階段		階段	2	箇所	–	擬木コンクリート、W=2.0m		1975	47	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05ENR0014	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	擬木コンクリート、W=2.0m		1975	47	15	30	×	–	2021	全体的に摩耗、根上がりあり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05ENR0015	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	擬木コンクリート		1975	47	15	30	×	–	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05ENR0016	a.園路広場	舗装		園路	333	㎡	–	コンクリート舗装、W=1.5m		1975	47	15	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05ENR0017	a.園路広場	舗装		園路	810	㎡	–	アスファルト舗装、W=1.5m		1975	47	10	20	×	–	2021	全体的に摩耗あり、一部不陸あり	B	低	事後	1995																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0005	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	木造、4.0×4.0m		1976	46	22	40	○	–	2021	全体的に腐朽あり	C	中	予防	2016			5,693	撤・更新																
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0006	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	擬木コンクリート、2.4×2.4m		1976	46	47	47	×	–	2021	クラック、コンクリートの浮き、剥がれが多数あり	C	中	事後	2023					7,023	撤・更新														
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0007	c.休養施設	四阿		四阿(キノコ)	1	棟	–	コンクリート、W=3.0m		1976	46	47	47	×	–	2021	クラック、遊離石灰あり スツール付	B	低	事後	2023																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0008	c.休養施設	四阿		パーゴラ	1	棟	–	擬木コンクリート、2.5×5.0m		2016	6	47	56	○	H28	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2072																				2016年更新済
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0009	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	2	基	–	擬木コンクリート		1976	46	47	47	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2023																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0010	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	6	基	–	擬木コンクリート、W=1.5m		1976	46	47	47	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2023																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0011	c.休養施設	ベンチ		背無しベンチ	1	基	–	鋼製		1976	46	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2006																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0012	c.休養施設	ベンチ		木製ベンチ	1	基	–	木材、W=2.0m		1976	46	7	14	×	–	2021	全体的に割れ、ささくれあり	B	低	事後	1990																				
5.十万山公園	特殊(風致)	05KYU0013	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	1	基	–	コンクリート		1976	46	47	47	×	–	2021	部分的にコンクリートの浮き、剥がれあり	C	中	事後	2023					798	撤・更新														

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																						長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
5.十万山公園	特殊（風致）	05KYO0005	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	石材		1976	45	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2016																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05BEN0005	g.便益施設	便所		便所(切株)	1	棟	－	RC造		1976	46	50	－	－	－	2021	使用禁止中	－		事後	－																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0024	h.管理施設	柵		防護柵	31	m	－	擬木コンクリート、H=0.8m		1975	47	42	42	×	－	2021	部分的に破損、クラックあり	B	低	事後	2017																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0025	h.管理施設	柵		防護柵	3	m	－	鋼製、H=0.8m、L=3.0m		1975	47	18	30	×	－	2021	全体的に腐食あり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0026	h.管理施設	柵		防護柵	11	m	－	擬木コンクリート、H=0.85m		1975	47	42	42	×	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2017																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0027	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製		2013	8	18	36	○	H25	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2049																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0028	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		2013	8	18	36	○	H25	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2049																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0029	h.管理施設	その他		電柱	1	基	－	コンクリート柱		1985	37	―	－	－	－	2021	占用物	－		事後	－																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0030	h.管理施設	引込柱		引込柱	1	基	－	鋼製		1975	47	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0031	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0032	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	擬木コンクリート		1975	47	42	42	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2017																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0033	h.管理施設	標識		園名板	1	基	－	擬木コンクリート		1975	47	42	42	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2017																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0034	h.管理施設	標識		看板	3	基	－	鋼製		1975	47	18	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0035	h.管理施設	標識		木柱	2	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0036	h.管理施設	標識		説明板	1	基	－	コンクリート		1975	47	42	42	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2017																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0037	h.管理施設	標識		注意看板	1	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に腐朽、ぐらつきあり	C	中	事後	2005																				日常の維持管理にて対応
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0038	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	木材		1975	47	15	30	×	－	2021	全体的に腐朽あり	B	低	事後	2005																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0039	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	–	木材		1975	47	15	30	×	–	2021	全体的に腐朽、ぐらつきあり	B	低	事後	2005																				
5.十万山公園	特殊（風致）	05KAN0040	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	9	m	–	コンクリート、H=1.5m、L=9.0m		1975	47	50	50	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2025																				
																								0		5,693		7,821		0		0		0		18,995		0		0		2,450		

概算費用合計（千円）：　34,959

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06ENR0001	a.園路広場	階段		階段	13	段	－	コンクリート W=1.50m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、摩耗あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0002	a.園路広場	階段		擬木丸太階段	9	段	－	擬木コンクリート W=1.20m		1986	36	15	30	×	－	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2016																				日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06ENR0003	a.園路広場	階段		擬木丸太階段	2	箇所	－	擬木コンクリート W=1.20m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、傾きあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0004	a.園路広場	舗装		コンクリートブロック舗装	184	㎡	－	コンクリートブロック		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に雑草、繁茂あり	B	低	事後	2014																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0005	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	58	㎡	－	コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	－	2021	クラックあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0006	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	36	㎡	－	コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に段差あり、汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06KYU0001	c.休養施設	四阿		四阿（六角形、スツール付）	1	棟	－	擬木コンクリート、10.4㎡		1986	36	47	56	×	－	2021	部分的に腐食あり、クラックあり	B	低	予防	2042																			687	再塗装	
6.うしぶか公園	総合	06KYO0001	f.教養施設	デッキ		張出しデッキ	1	式	－	コンクリート 2.0×6.0m		1986	36	41	41	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2027																					
6.うしぶか公園	総合	06KAN0001	h.管理施設	柵		チェーン柵	50	m	－	擬木コンクリート H=0.50m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部傾きあり	B	低	事後	2028																					
6.うしぶか公園	総合	06KAN0002	h.管理施設	柵		ネットフェンス	18	m	－	鋼製　H=1.10m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06KAN0003	h.管理施設	柵		防護柵	22	m	－	鋼製 H=1.10m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06KAN0004	h.管理施設	柵		ロープ柵	13	m	－	擬木コンクリート W=0.70m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部傾きあり	B	低	事後	2028																					
6.うしぶか公園	総合	06KAN0005	h.管理施設	標識		誘導柱	2	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的敵に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0007	a.園路広場	階段		階段	3	箇所	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0008	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	石		1986	36	15	30	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0009	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0010	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2016																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																						長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06ENR0011	a.園路広場	階段		階段跡	2	基	–	鋼製		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0012	a.園路広場	階段		擬木丸太階段	3	箇所	–	擬木コンクリート W=1.0m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、摩耗あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0013	a.園路広場	階段		手摺付階段	1	箇所	–	コンクリート、SUS		1986	36	15	30	×	–	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0014	a.園路広場	階段		土木丸太階段	2	箇所	–	擬木コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に破損あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0015	a.園路広場	橋梁		石橋	2	基	–	石		1986	36	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0016	a.園路広場	橋梁		木橋	1	基	–	擬木コンクリート W=1.8 L=4.0m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、破損あり	C	中	事後	2016											2,867	撤去・更新									
6.うしぶか公園	総合	06ENR0017	a.園路広場	舗装		ILB舗装	152	㎡	–	ILB		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0018	a.園路広場	舗装		ILB舗装	508	㎡	–	ILB		1986	36	15	30	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に凸凹（根おこし）あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0019	a.園路広場	舗装		ILB舗装（堤防上）	169	㎡	–	ILB		1986	36	15	30	×	–	2021	全体的に段差あり	C	中	事後	2016																					日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06ENR0020	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	84	㎡	–	コンクリート W=1.5m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部クラック、段差あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0021	a.園路広場	舗装		しょうぶ園内通路	37	㎡	–	コンクリート W=0.9m		1986	36	15	30	×	–	2021	一部汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0022	a.園路広場	舗装		進入路	170	㎡	–	アスファルト		1986	36	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2006																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0023	a.園路広場	舗装		スロープ	28	㎡	–	コンクリート W=2.0m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0024	a.園路広場	舗装		ブロック舗装	191	㎡	–	コンクリートブロック		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0025	a.園路広場	舗装		平板舗装	64	㎡	–	コンクリート、平坂ブロック		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凹みあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0026	a.園路広場	舗装		豆砂利舗装	223	㎡	–	コンクリート、石		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的にクラックあり、凸凹あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0027	a.園路広場	舗装		レンガ舗装	242	㎡	–	レンガ		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的にクラックあり、一部破損あり	B	低	事後	2016																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06SYU0001	b.修景施設	池		池	1	式	－	石、土		1986	36	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06SYU0002	b.修景施設	滝		滝	1	式	－	石		1986	36	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06SYU0003	b.修景施設	彫像		モニュメント（カッパ）	2	基	－	鋼製		1986	36	34	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06SYU0004	b.修景施設	灯籠		灯篭	3	基	－	石		1986	36	38	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06SYU0005	b.修景施設	噴水		噴水	1	式	－	鋼製		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0002	c.休養施設	四阿		四阿（一本足）	2	棟	－	擬木コンクリート		1986	36	47	47	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部腐食あり	B	低	事後	2033																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0003	c.休養施設	四阿		四阿（テーブル付）	1	棟	－	擬木コンクリート造 3.1×8.1m		1986	36	47	56	×	－	2021	部分的に腐食あり、クラックあり	B	低	予防	2042																			1,724	補修・再塗装
6.うしぶか公園	総合	06KYU0004	c.休養施設	四阿		張出し四阿（縁台含む）	1	棟	－	木、コンクリート、擬石コンクリート、木製縁台 3.5×3.5m		1986	36	22	40	×	－	2021	部分的に腐食あり、部分的にクラックあり	B	低	予防	2026																			1,866	補修・再塗装
6.うしぶか公園	総合	06KYU0005	c.休養施設	四阿		浮見堂（張出デッキ含む）	1	棟	－	擬木コンクリート 2.5×2.5m		1986	36	47	56	×	－	2021	全体的に汚れあり、部分的にクラックあり	B	低	予防	2042																			924	補修・再塗装
6.うしぶか公園	総合	06KYU0006	c.休養施設	その他		スツール	26	基	－	石		1986	36	47	47	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2033																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0007	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	棟	－	鋼製、ルーバー、コンクリート、柱 3.0×4.0m		1986	36	27	48	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	予防	2034																			495	補修・再塗装
6.うしぶか公園	総合	06KYU0008	c.休養施設	ベンチ		簡易背付ベンチ	1	基	－	鋼製、木		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2000																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0009	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	鋼製、木		1986	36	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり、破損あり	D	高	事後	2000					362	撤去・更新														
6.うしぶか公園	総合	06KYU0010	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	鋼製、木		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2000																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0011	c.休養施設	ベンチ		テーブルベンチ	3	基	－	鋼製		1986	36	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0012	c.休養施設	ベンチ		半割ベンチ	4	基	－	擬木コンクリート		1986	36	47	47	×	－	2021	全体的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2033																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0013	c.休養施設	ベンチ		丸太ベンチ	1	基	－	木		1986	36	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり、汚れあり	C	中	事後	2000					174	撤去・更新														

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KYO0002	f.教養施設	植物園		しょうぶ園	1	式	－	コンクリート、水路、土		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06BEN0001	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	－	石		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0006	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	1	基	－	鋼製		1979	43	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2009																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0007	h.管理施設	車止め		車止め	8	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0008	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	41	m	－	コンクリート H=0.80m		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部摩耗あり、傾きあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0009	h.管理施設	柵		擬木柵	63	m	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0010	h.管理施設	柵		格子柵	44	m	－	鋼製 H=0.80m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0011	h.管理施設	柵		防護柵	83	m	－	擬木コンクリート H=0.80m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗あり、一部傾きあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0012	h.管理施設	柵		防護柵	4	m	－	SUS H=1.0m		1986	36	39	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0013	h.管理施設	柵		防護柵	80	m	－	鋼製 H=0.80m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0014	h.管理施設	柵		防護柵	5	m	－	土、木、コンクリートH＝2.80m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0015	h.管理施設	柵		ロープ柵	82	m	－	土、木、コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0016	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、曲がりあり、汚れあり	D	高	事後	2022			1,562	撤去・更新																ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0017	h.管理施設	照明施設		照明灯	2	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、植物の近接あり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0018	h.管理施設	標識		園路板	1	基	－	擬木コンクリート		1997	25	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2039																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0019	h.管理施設	標識		看板	2	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部クラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0020	h.管理施設	標識		説明板	1	基	－	鋼製、合成木材		1997	25	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2027																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材(任意)	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0021	h.管理施設	標識		誘導柱	5	基	–	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0022	h.管理施設	門		門がまえ	1	式	–	木、コンクリート		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽あり、汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0023	h.管理施設	擁壁		腰石積	264	m	–	石 H=0.70m		1986	36	50	50	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2036																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0024	h.管理施設	擁壁		塀	19	m	–	コンクリート H=0.65～1.00m		1979	43	50	50	×	–	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2029																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0025	h.管理施設	擁壁		緑化ブロック擁壁	65	m	–	コンクリートブロック		1979	43	40	40	×	–	2021	全体的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06SNO0001	i.その他施設	各種設備		噴水制御盤	1	基	–	鋼製		1986	36	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2022																	935	補修・再塗装	
6.うしぶか公園	総合	06SNO0002	i.その他施設	その他		茶室	1	棟	–	木造 6.0×10.9m		1986	36	24	43	×	–	2021	外壁剥がれ、内部カビ、蟻道・食害あり	C	中	予防	2029							12,747	屋根・外装・内装補修											
6.うしぶか公園	総合	06SNO0003	i.その他施設	その他		風力計	1	基	–	鋼製、ポール		1986	36	27	40	×	–	2021	部分的に腐食あり、やや傾きあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06SNO0004	i.その他施設	その他		ほこら	1	式	–	石		1986	36	38	–	×	–	2021	占有物	–		事後	–																				
6.うしぶか公園	総合	06SNO0005	i.その他施設	その他		ポンプ設備	1	式	–	鋼製、コンクリート		1986	36	27	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0028	a.園路広場	階段		階段	1	箇所	–	コンクリート W=1.50m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0029	a.園路広場	舗装		ILB舗装	180	㎡	–	ILB		1986	36	15	30	×	–	2021	全体的に凸凹あり(根おこし)	C	中	事後	2016																				日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06ENR0030	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	9	㎡	–	コンクリート		1986	36	15	30	×	–	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0031	a.園路広場	舗装		スロープ	66	㎡	–	コンクリート W=1.0m		1986	36	15	30	×	–	2021	一部段差あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0032	a.園路広場	舗装		平坂ブロック舗装	372	㎡	–	平板ブロック		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0014	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	4	棟	–	鋼製、ルーバー、コンクリート、柱 3.0×4.0m		1986	36	27	48	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	予防	2034																	1,947	補修・再塗装	
6.うしぶか公園	総合	06KYU0015	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	8	基	–	木		1986	36	7	14	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2000																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06BEN0002	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬木コンクリート		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06BEN0003	g.便益施設	駐車場		駐車場	71	㎡	–	アスファルト		1986	36	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2006																				
6.うしぶか公園	総合	06BEN0004	g.便益施設	便所		便所	1	棟	–	木造　4.0×3.1m		1986	36	24	43	×	–	2021	巾木モルタル割れ、コケ付着、汚れあり	B	低	予防	2029															1,525	屋根・外装・内装補修			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0026	h.管理施設	管理事務所		うしぶか公園管理事務棟	1	棟	–	木造　6.0×8.5m		1986	36	24	43	×	–	2021	犬走り・巾木クラック、内部経年劣化あり	B	低	予防	2029															9,121	屋根・外装・内装補修			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0027	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	1	基	–	鋼製		1979	43	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2009																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0028	h.管理施設	車止め		車止め	1	式	–	コンクリート		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0029	h.管理施設	車止め		バリカー	1	基	–	鋼製		1986	36	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0030	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	68	m	–	擬木コンクリート		1977	45	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0031	h.管理施設	柵		防護柵	6	m	–	鋼製 H=1.05m		1986	36	18	30	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0032	h.管理施設	柵		防護柵	36	m	–	擬木コンクリート H=0.85m		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0033	h.管理施設	柵		ロープ柵	36	m	–	擬木コンクリート H=0.50m		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり、一部傾きあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0034	h.管理施設	柵		ロープ柵	60	m	–	木 H=0.65m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0035	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	–	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2022																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0036	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	–	コンクリート、鋼製		1986	36	20	36	×	–	2021	汚れあり	B	低	予防	2022																	655	補修		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0037	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	2	棟	–	プレハブ		1986	36	22	33	×	–	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2019																				日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06KAN0038	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	–	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり、やや傾きあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0039	h.管理施設	擁壁		コンクリートブロック擁壁	68	m	–	CB		1979	43	40	40	×	–	2021	全体的にコケの繁茂あり	B	低	事後	2019																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0040	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	1	式	–	コンクリート H=3.4m、L=13.3m		1979	43	50	60	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的にクラックあり	B	低	予防	2039																	778	補修			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0041	h.管理施設	擁壁		重力式擁壁	1	式	–	コンクリート H＝4.0m、L=45.0m		1979	43	50	60	×	–	2021	全体的にコケの繁茂あり	B	低	予防	2039																	3,039	補修			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0042	h.管理施設	擁壁		緑化ブロック擁壁	67	m	–	コンクリートブロック		1979	43	40	40	×	–	2021	部分的にコンクリート剥離、ワレあり	C	中	事後	2019																					日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06ENR0033	a.園路広場	舗装		ILB舗装	505	㎡	–	ILB		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0034	a.園路広場	舗装		レンガ舗装	28	㎡	–	レンガ		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0035	a.園路広場	階段		階段	6	箇所	–	コンクリート W=1.6m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0036	a.園路広場	舗装		園路	161	㎡	–	コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0037	a.園路広場	舗装		芝生広場	401	㎡	–	芝生		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																					
6.うしぶか公園	総合	06ENR0038	a.園路広場	舗装		車道	1,281	㎡	–	アスファルト		1979	43	10	20	×	–	2021	部分的クラックあり	B	低	事後	1999																					
6.うしぶか公園	総合	06KYU0016	c.休養施設	四阿		四阿(一本足、スツール付)	2	棟	–	擬石コンクリート		1986	36	47	47	×	–	2021	部分的に腐食あり、クラックあり	B	低	事後	2033																					
6.うしぶか公園	総合	06KYU0017	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	–	擬石コンクリート 3.0×5.5m		1986	36	47	56	×	–	2021	部分的に腐食あり、クラックあり	B	低	予防	2042																			1,193	補修	
6.うしぶか公園	総合	06KYU0018	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	4	基	–	木、コンクリート		1986	36	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽あり	C	中	事後	2000					724	撤去・更新															
6.うしぶか公園	総合	06KYU0019	c.休養施設	ベンチ		プラベンチ	3	基	–	プラ		1986	36	10	20	×	–	2021	全体的に汚れあり、部分的に破損あり	C	中	事後	2006																					日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06KYU0020	c.休養施設	ベンチ		方形ベンチ	3	基	–	鋼製、木、コンクリート		1986	36	7	14	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2000																					
6.うしぶか公園	総合	06KYO0003	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	–	石		1993	28	38	40	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2033																					
6.うしぶか公園	総合	06BEN0005	g.便益施設	時計台		時計台	1	基	–	SUS		1989	33	15	36	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2025																					ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06BEN0006	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬石コンクリート		1984	38	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2014																					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06BEN0007	g.便益施設	駐車場		駐車場	1,202	㎡	－	アスファルト		1986	36	10	20	×	－	2021	クラックあり	B	低	事後	2006																			
6.うしぶか公園	総合	06BEN0008	g.便益施設	便所		多目的便所	1	棟	－	RC造 2.7×4.3m		2006	16	50	50	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2056																			
6.うしぶか公園	総合	06BEN0009	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造 3.3×7.5m		1986	36	50	60	×	－	2021	外壁の鉄筋爆裂、排煙窓動作不良、コーキング劣化あり	B	低	予防	2046															6,973	屋根・外装・内装補修				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0043	h.管理施設	柵		ネットフェンス	14	m	－	ネットフェンス H=0.9m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	C	中	事後	2016											215	撤去・更新								
6.うしぶか公園	総合	06KAN0044	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	54	m	－	擬木コンクリート		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的に腐食あり、摩耗あり	B	低	事後	2019																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0045	h.管理施設	柵		防護柵	104	m	－	擬木コンクリート H=0.85m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的摩耗あり	B	低	事後	2028																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0046	h.管理施設	柵		防護柵	113	m	－	鋼製 H=0.9m		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に破損あり	B	低	事後	2016																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0047	h.管理施設	柵		ロープ柵	73	m	－	木		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり、傾きあり	B	低	事後	2016																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0048	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	－	擬石コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2028																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0049	h.管理施設	照明施設		照明灯	3	基	－	鋼製		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、ややぐらつきあり、汚れあり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0050	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	－	鋼製、コンクリート		1986	36	20	36	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	予防	2022																	1,166	補修	
6.うしぶか公園	総合	06KAN0051	h.管理施設	標識		総合案内板	1	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的クラックあり	B	低	事後	2028																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0052	h.管理施設	標識		誘導標	2	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的クラックあり	B	低	事後	2028																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0053	h.管理施設	標識		誘導標（板なし）	1	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的クラックあり、板撤去済	C	中	事後	2028																			日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06KAN0054	h.管理施設	擁壁		法枠ブロック	19	m	－	コンクリート		1979	43	40	40	×	－	2021	一部破損あり、洗堀あり、すべりあり	B	低	事後	2019																			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0055	h.管理施設	擁壁		緑化ブロック擁壁	100	m	－	コンクリート H=3.8m		1979	43	40	40	×	－	2021	部分的汚れあり	B	低	事後	2019																			
6.うしぶか公園	総合	06ENR0039	a.園路広場	舗装		園路	37	㎡	－	コンクリート W=1.30m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的にクラックあり、摩耗あり	B	低	事後	2016																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		2030年		2031年	
6.うしぶか公園	総合	06ENR0040	a.園路広場	舗装		園路	117	㎡	－	カラーアスファルト舗装 W=2.0m		1986	36	10	20	×	－	2021	全体的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2006													
6.うしぶか公園	総合	06ENR0041	a.園路広場	階段		階段	27	段	－	コンクリート W=2.0m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に破損あり、モルタル剥がれあり	C	中	事後	2016													日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06ENR0042	a.園路広場	舗装		ILB舗装	258	㎡	－	ILB		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016													
6.うしぶか公園	総合	06ENR0043	a.園路広場	舗装		カラーコンクリート舗装	62	㎡	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、一部破損あり	B	低	事後	2016													
6.うしぶか公園	総合	06KYU0021	c.休養施設	休憩所		休憩所	1	棟	－	鋼製、木、コンクリート 2.6×8.4m		1984	38	47	56	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり、クラックあり	B	低	予防	2040								762	補修・再塗装				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0022	c.休養施設	ベンチ		サークルベンチ	2	基	－	木、コンクリート		1984	38	7	14	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部ボルト抜けあり	B	低	事後	1998													
6.うしぶか公園	総合	06KYU0023	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	2	基	－	鋼製、木		1984	38	7	14	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	1998													
6.うしぶか公園	総合	06KYU0024	c.休養施設	ベンチ		背付ベンチ	8	基	－	合成木材、コンクリート		1984	38	7	14	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	1998													
6.うしぶか公園	総合	06KYU0025	c.休養施設	ベンチ		縁台	2	基	－	木、コンクリート		1984	38	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり、一部破損あり	B	低	事後	1998													
6.うしぶか公園	総合	06UND0001	e.運動施設	テニスコート		審判台	2	基	－	鋼製		1984	38	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2014													
6.うしぶか公園	総合	06UND0002	e.運動施設	テニスコート		テニスコート	2	面	－	砂入り人工芝		2011	11	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2031													
6.うしぶか公園	総合	06UND0003	e.運動施設	テニスコート		ネット・支柱	2	式	－	SUS、ネット		2011	11	18	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2041													
6.うしぶか公園	総合	06BEN0010	g.便益施設	便所		便所	1	棟	－	RC造 3.3×5.6m		1984	38	50	60	×	－	2021	塗装劣化、コケ付着、トイレブース劣化あり	B	低	予防	2044								7,298	屋根・外装・内装補修				
6.うしぶか公園	総合	06BEN0011	g.便益施設	水飲場		水飲場＋手洗い場	1	基	－	コンクリート、石		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2014													
6.うしぶか公園	総合	06KAN0056	h.管理施設	柵		外周フェンス（H=2.0m）	70	m	－	ネットフェンス H=2.0m		1984	38	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2014													
6.うしぶか公園	総合	06KAN0057	h.管理施設	柵		外周フェンス（H=3.0m）	80	m	－	ネットフェンス H=3.0m		1984	38	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2014													
6.うしぶか公園	総合	06KAN0058	h.管理施設	車止め		車止め	4	基	－	擬石コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2028													

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0059	h.管理施設	車止め		車止め	2	基	–	擬石コンクリート		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0060	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	–	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、ぐらつきあり、汚れあり	B	低	事後	2022																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0061	h.管理施設	照明施設		ナイター照明(5灯式)	2	基	–	コンクリート柱		1984	38	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2020															4,730	再塗装・部品交換			
6.うしぶか公園	総合	06KAN0062	h.管理施設	標識		誘導板	1	基	–	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	–	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0063	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	37	m	–	コンクリート H=0.95m		1979	43	50	50	×	–	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2029																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0064	h.管理施設	水質浄化施設		浄化槽	1	式	–	コンクリート、鋼製		1986	36	20	36	×	–	2021	汚れあり	B	低	予防	2022																	1,084	補修	
6.うしぶか公園	総合	06SNO0006	i.その他施設	各種設備		分電盤	1	基	–	鋼製		1986	36	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2022																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06ENR0044	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	161	㎡	–	コンクリート W=1.5m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0045	a.園路広場	階段		階段（手すり付）	1	箇所	–	コンクリート W=1.6m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0046	a.園路広場	階段		コンクリート階段	5	段	–	コンクリート W=1.3m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0047	a.園路広場	階段		丸太階段	5	段	–	コンクリート W=1.5m		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0048	a.園路広場	舗装		車道	1,513	㎡	–	アスファルト		1979	43	10	20	×	–	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	1999																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0049	a.園路広場	舗装		多目的広場	3,657	㎡	–	土		1986	36	15	30	×	–	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0026	c.休養施設	ベンチ		背無ベンチ	2	基	–	木		1984	38	7	14	×	–	2021	全体的に腐朽あり	D	高	事後	1998					362	撤去・更新														
6.うしぶか公園	総合	06KYU0027	c.休養施設	ベンチ		背無ベンチ	1	基	–	木、コンクリート		1984	38	7	14	×	–	2021	一部腐食あり	B	低	事後	1998																				
6.うしぶか公園	総合	06UND0004	e.運動施設	その他		サッカーゴール	1	基	–	鋼製		1984	38	15	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、ネットに補修跡あり	B	低	事後	2014																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0065	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	2	基	–	鋼製		1979	43	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2009																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0066	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	166	m	－	コンクリート W=0.75m		1977	45	42	42	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0067	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	54	m	－	擬木コンクリート H=0.75m		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0068	h.管理施設	柵		防球ネット	1	式	－	鋼製、H=7.0m		1984	38	15	36	×	－	2021	一部支柱で穴あきあり	C	中	予防	2020							1,077	支柱・ネット補修											
6.うしぶか公園	総合	06KAN0069	h.管理施設	柵		防球ネット	1	式	－	鋼製、H=1.8m・3.0m		1984	38	15	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、ネットに補修跡あり	B	低	予防	2020																	972	補修		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0070	h.管理施設	柵		防護柵	126	m	－	擬木コンクリート H=0.85m		1984	38	42	42	×	－	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0071	h.管理施設	柵		ロープ柵	142	m	－	木　H=0.7m		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2014																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0072	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食穴あり、汚れあり	D	高	事後	2022			1,062	撤去・更新																ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0073	h.管理施設	貯水施設		貯水槽	1	式	－	引込板2 受水タンク1、8t級		1986	36	22	40	×	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2026																		759	補修	
6.うしぶか公園	総合	06KAN0074	h.管理施設	擁壁		コンクリートブロック擁壁	227	m	－	コンクリート		1979	43	40	40	×	－	2021	一部コケあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0075	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	123	m	－	コンクリート		1979	43	50	50	×	－	2021	部分的に摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2029																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0076	h.管理施設	擁壁		緑化ブロック	144	m	－	コンクリート		1979	43	40	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06SNO0007	i.その他施設	各種設備		キュービクル	1	基	－	鋼製		2017	5	15	36	×	－	2021	一部腐食あり	A	低	予防	2053																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0050	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	15	㎡	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	モルタル剥がれあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0051	a.園路広場	舗装		車道	983	㎡	－	アスファルト		1979	43	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	1999																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0052	a.園路広場	舗装		砂利舗装	1,191	㎡	－	砂利		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的にコケあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0053	a.園路広場	舗装		平板舗装	8	㎡	－	平板ブロック		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に凸凹あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0028	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	－	擬木コンクリート　2.0×4.0m		1986	36	47	47	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2033																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KYU0029	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	1	基	－	鋼製		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYO0004	f.教養施設	記念碑		記念碑	1	基	－	コンクリート		1984	38	41	41	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2025																				
6.うしぶか公園	総合	06KYO0005	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	－	石		1984	38	38	40	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2024																				
6.うしぶか公園	総合	06KYO0006	f.教養施設	記念碑		平和の塔	1	式	－	コンクリート、石		1984	38	38	48	×	－	2021	部分的に汚れあり、シーリング剥がれあり	B	低	事後	2032																				石碑であることから、事後保全型管理とする。
6.うしぶか公園	総合	06KAN0077	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	2	基	－	鋼製		1979	43	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2009																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0078	h.管理施設	車止め		バリカー	1	基	－	SUS		1986	36	39	40	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0079	h.管理施設	引込柱		引込柱（NTT）	1	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0080	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	92	m	－	擬木コンクリート H=0.75m		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的に腐食あり、破損あり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0081	h.管理施設	柵		防護柵	1,712	m	－	擬木コンクリート H=0.75m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、摩耗あり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0082	h.管理施設	柵		ロープ柵	116	m	－	木、ロープ H=0.60m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0083	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	一部腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2022																				ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0084	h.管理施設	標識		看板	1	基	－	プラ		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0085	h.管理施設	標識		誘導標	1	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0086	h.管理施設	擁壁		コンクリートブロック擁壁	75	m	－	コンクリートブロック		1979	43	40	40	×	－	2021	全体的にコケあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0087	h.管理施設	擁壁		緑化ブロック擁壁	153	m	－	コンクリートブロック		1979	43	40	40	×	－	2021	部分的に汚れあり、コケあり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0054	a.園路広場	橋梁		コンクリート橋	1	基	－	コンクリート L=23.0m		1986	36	60	60	×	－	2021	一部コンクリート剥がれあり	B	低	事後	2046																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0055	a.園路広場	舗装		ILB舗装	58	㎡	－	ILB W=1.50m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に凹みあり	B	低	事後	2016																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06ENR0056	a.園路広場	舗装		園路	955	㎡	－	アスファルト W=1.55m		1986	36	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり、摩耗あり	B	低	事後	2006																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0057	a.園路広場	舗装		園路	98	㎡	－	アスファルト W=1.30m		1986	36	10	20	×	－	2021	部分的に摩耗あり、一部根おこしあり	B	低	事後	2006																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0058	a.園路広場	舗装		車道	1,621	㎡	－	アスファルト		1979	43	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり、摩耗あり	B	低	事後	1999																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0059	a.園路広場	舗装		平板ブロック舗装	335	㎡	－	コンクリート平板ブロック		1986	36	15	30	×	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0060	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	36	㎡	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0061	a.園路広場	階段		階段	2	箇所	－	コンクリート、ILB		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に凹みあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0062	a.園路広場	階段		階段	6	段	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0063	a.園路広場	階段		丸太階段	6	段	－	コンクリート、擬木コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0064	a.園路広場	階段		丸太階段	3	箇所	－	擬木コンクリート、コンクリート W=1.3m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0065	a.園路広場	階段		丸太階段（手すり付）	1	箇所	－	擬木コンクリート、SUS W=1.30m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に傾きあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0030	c.休養施設	四阿		四阿(一本足)	1	棟	－	鋼製		1984	38	27	40	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2024																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0031	c.休養施設	四阿		四阿	1	棟	－	擬木コンクリート、木 4.0×4.0m		1984	38	22	40	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	予防	2024														869	補修・再塗装					
6.うしぶか公園	総合	06KYU0032	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	鋼製		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2014																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0033	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	鋼製、合成木材		2011	11	7	14	×	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2025																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0034	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	3	基	－	木、コンクリート		1984	38	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	1998																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0035	c.休養施設	ベンチ		半割ベンチ	4	基	－	木		1984	38	7	14	×	－	2021	全体的に腐朽あり、補修あり	C	中	事後	1998					724	撤去・更新														
6.うしぶか公園	総合	06KYU0036	c.休養施設	野外卓		テーブルベンチ	1	基	－	木		1984	38	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	1998																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06YUG0001	d.遊戯施設	スプリング遊具		スプリング遊具（コアラ）	1	基	–	FRP		1984	38	10	24	×	–	2021	上物部に多数の破損あり、台座部の腐食が著しい	C	高	予防	2008											221	撤去・更新									
6.うしぶか公園	総合	06YUG0002	d.遊戯施設	スプリング遊具		ロッキング遊具（イモムシ）	1	基	–	FRP		1984	38	10	24	×	–	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2008																						
6.うしぶか公園	総合	06YUG0003	d.遊戯施設	すべり台		すべり台	1	基	–	コンクリート		1984	38	15	36	×	–	2021	ロープウェイ4本の摩耗が著しい	C	高	予防	2020							35,673	撤去・更新														
6.うしぶか公園	総合	06YUG0004	d.遊戯施設	すべり台		ローラーウェイブ滑り台	1	基	–	スチール		1984	38	15	36	×	–	2021	出発部の床面に1箇所腐食が著しい箇所あり	C	高	予防	2020									59,076	撤去・更新											
6.うしぶか公園	総合	06YUG0005	d.遊戯施設	フィールドアスレチック遊具		ロープウェイ	1	基	–	合成木材		1984	38	7	17	×	–	2021	出発部の合成木材が中心に向けて全体的なたわみあり	C	高	予防	2001											1,835	撤去・更新									
6.うしぶか公園	総合	06YUG0006	d.遊戯施設	踏み板式ぶらんこ		4連ブランコ＋柵	1	基	–	鋼製		1984	38	15	36	×	–	2021	吊り部材に摩耗あり	B	低	予防	2020											1,215	撤去・更新									
6.うしぶか公園	総合	06YUG0007	d.遊戯施設	複合遊具		複合遊具	1	基	–	合成木材、スチール		1984	38	7	17	×	–	2021	滑走部裏面の継手金具各種に多数の腐食あり	C	高	予防	2001											15,307	撤去・更新									
6.うしぶか公園	総合	06KYO0007	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	石		2019	3	38	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2059																						
6.うしぶか公園	総合	06KYO0008	f.教養施設	記念碑		石碑	1	基	–	石		1984	38	38	40	×	–	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2024																						
6.うしぶか公園	総合	06BEN0012	g.便益施設	水飲場		水飲場	1	基	–	擬木コンクリート		1984	38	15	30	×	–	2021	部分的に汚れあり、破損あり	B	低	事後	2014																						
6.うしぶか公園	総合	06BEN0013	g.便益施設	駐車場		駐車場	583	㎡	–	アスファルト		1984	38	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり、区画線劣化あり	B	低	事後	2004																						
6.うしぶか公園	総合	06BEN0014	g.便益施設	駐車場		駐車場	117	㎡	–	アスファルト		1984	38	10	20	×	–	2021	部分的に摩耗あり、区画線劣化あり	B	低	事後	2004																						
6.うしぶか公園	総合	06KAN0088	h.管理施設	照明施設		照明灯	4	基	–	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	–	2021	部分的に腐食あり、傾き・ぐらつきあり、汚れあり	C	中	事後	2022				3,124	撤去・更新																	ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0089	h.管理施設	貯水施設		貯水槽	1	式	–	コンクリート、FRP、20t級		1986	36	22	40	×	–	2021	部分的に腐食あり、摩耗あり	B	低	予防	2026																			1,384	補修	
6.うしぶか公園	総合	06KAN0090	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	1	基	–	鋼製		1979	43	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、やや傾きあり	B	低	事後	2009																						
6.うしぶか公園	総合	06KAN0091	h.管理施設	車止め		バリカー	3	基	–	鋼製、SUS		1986	36	18	30	×	–	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2016																						
6.うしぶか公園	総合	06KAN0092	h.管理施設	車止め		バリカー	3	基	–	SUS		1986	36	39	40	×	–	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2026																						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KAN0093	h.管理施設	車止め		バリカー	1	基	－	鋼製		1986	36	18	30	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2016												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0094	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	53	m	－	擬木コンクリート H=0.80m		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的に腐食あり、破損あり	B	低	事後	2019												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0095	h.管理施設	柵		防護柵	68	m	－	擬木コンクリート H=0.60m		1984	38	42	42	×	－	2021	部分的にクラックあり、一部傾きあり	B	低	事後	2026												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0096	h.管理施設	柵		防護柵	14	m	－	SUS H=0.70m		1984	38	39	40	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2024												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0097	h.管理施設	柵		防護柵	116	m	－	擬木コンクリート H=0.85m		1984	38	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、傾きあり	B	低	事後	2026												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0098	h.管理施設	柵		ロープ柵	43	m	－	H=0.70m		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2014												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0099	h.管理施設	柵		ロープ柵（仮設）	7	m	－	木、ロープ H=0.60m		1984	38	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり、応急的施設である	C	中	事後	2014												日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06KAN0100	h.管理施設	倉庫		倉庫	1	基	－	コンクリートブロック 1.6×2.3m		1986	36	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2036												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0101	h.管理施設	倉庫		プレハブ倉庫	1	棟	－	プレハブ 2.9×2.9m		2017	5	22	33	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2050												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0102	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	擬木		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部クラックあり	B	低	事後	2028												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0103	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	鋼製		1984	38	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2014												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0104	h.管理施設	標識		看板	1	基	－	鋼製		1997	25	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2027												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0105	h.管理施設	標識		誘導標	5	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0106	h.管理施設	擁壁		石積擁壁	35	m	－	石　H=2.4m		1979	43	50	50	×	－	2021	一部抜け落ち、ふくらみあり	C	中	事後	2029												日常の維持管理にて対応
6.うしぶか公園	総合	06KAN0107	h.管理施設	擁壁		コンクリート擁壁	17	m	－	コンクリート　H=0.70		1979	43	50	50	×	－	2021	部分的に摩耗あり、一部クラックあり	B	低	事後	2029												
6.うしぶか公園	総合	06KAN0108	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	286	m	－	コンクリートブロック H=4.0		1979	43	40	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2019												
6.うしぶか公園	総合	06ENR0066	a.園路広場	舗装		石積舗装	5	㎡	－	石 W=1.25m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016												

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06ENR0067	a.園路広場	舗装		園路	34	㎡	－	コンクリート W=2.0m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり、摩耗あり、クラックあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0068	a.園路広場	舗装		コンクリート舗装	76	㎡	－	コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的にコケあり、一部段差あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0069	a.園路広場	舗装		車道	1,792	㎡	－	アスファルト		1979	43	10	20	×	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	1999																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0070	a.園路広場	舗装		展望広場	142	㎡	－	コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	全体的に汚れあり、部分的にクラック、袖壁に破損あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0071	a.園路広場	舗装		ピンコロ舗装	17	㎡	－	石		1986	36	15	30	×	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0072	a.園路広場	階段		階段（手すり付）	1	箇所	－	コンクリート SUS W=2.5m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0073	a.園路広場	階段		階段（手すり付）	1	箇所	－	コンクリート W=1.8m L=2.0m		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0074	a.園路広場	階段		擬木丸太階段	1	箇所	－	擬木コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0075	a.園路広場	階段		擬木丸太階段	6	段	－	擬木コンクリート W=1.2m		1986	36	15	30	×	－	2021	一部凹あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06ENR0076	a.園路広場	橋梁		橋梁（さくらぎ橋）	1	橋	－	鋼製、コンクリート L=18.1m W=5.0m		1980	41	60	72	×	－	2021	部分的に腐食あり	C	中	予防	2052											899	高欄更新								
6.うしぶか公園	総合	06SYU0006	b.修景施設	彫像		モニュメント（遠見山中番所跡）	1	式	－	石、SUS		1986	36	34	40	×	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2026																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0037	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	鋼製、木		1986	36	7	14	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2000																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0038	c.休養施設	ベンチ		背なしベンチ	2	基	－	擬木コンクリート		1986	36	47	47	×	－	2021	全体的にクラックあり、一部は破損あり	C	中	事後	2033					162	撤去・更新														
6.うしぶか公園	総合	06KYU0039	c.休養施設	ベンチ		緑台	3	基	－	木、コンクリート		1986	36	7	14	×	－	2021	全体的に汚れあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2000																				
6.うしぶか公園	総合	06KYU0040	c.休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	棟	－	鋼製　3.8m×7.6m		1986	36	27	48	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2034															479	再塗装					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06KYO0009	f.教養施設	記念碑		石碑	2	基	－	石		2019	3	38	40	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2059																				
6.うしぶか公園	総合	06BEN0015	g.便益施設	駐車場		駐車場	44	㎡	－	ブロック		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に凹みあり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0109	h.管理施設	カーブミラー		カーブミラー	1	基	－	鋼製		1979	43	18	30	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2009																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0110	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	69	m	－	擬木コンクリート H=0.70m		1977	45	42	42	×	－	2021	部分的に腐食あり、一部破損あり	B	低	事後	2019																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0111	h.管理施設	柵		擬木ガードレール	58	m	－	擬木コンクリート H=0.75m		1977	45	42	42	×	－	2021	全体的に腐食あり、破損あり	C	中	事後	2019	6,000	撤去・更新																	2021年（令和3年度）更新中
6.うしぶか公園	総合	06KAN0112	h.管理施設	柵		防護柵	48	m	－	擬木コンクリート H=0.55m		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、一部傾きあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0113	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に汚れあり、ボルトキャップ紛失あり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0114	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	全体的に腐食あり、汚れあり、植物の近接あり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0115	h.管理施設	照明施設		照明灯（スポットライト）	2	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0116	h.管理施設	照明施設		照明灯	1	基	－	鋼製、ポール		1986	36	18	36	×	－	2021	部分的に腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0117	h.管理施設	照明施設		ソーラー照明灯	1	基	－	鋼製、ポール		2010	12	18	36	×	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2046																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06KAN0118	h.管理施設	標識		案内板	1	基	－	木、コンクリート		1986	36	15	30	×	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2016																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0119	h.管理施設	標識		誘導標	3	基	－	擬木コンクリート		1986	36	42	42	×	－	2021	部分的に汚れあり、クラックあり	B	低	事後	2028																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0120	h.管理施設	擁壁		空石積	9	m	－	石 H=1.00m		1979	43	50	50	×	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2029																				
6.うしぶか公園	総合	06KAN0121	h.管理施設	擁壁		ブロック積擁壁	442	m	－	コンクリートブロック H=3.3m		1979	43	40	40	×	－	2021	全体的にコケあり	B	低	事後	2019																				

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
							数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
6.うしぶか公園	総合	06SNO0008	iその他施設	各種設備		分電盤	1	基	–	鋼製		1986	36	15	36	×	–	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2022																			ライフサイクルコスト比較の結果、予防保全型→事後保全型へ変更
6.うしぶか公園	総合	06SNO0009	iその他施設	展望台		展望台	1	棟	–	木造　4.0×6.0m		1984	38	24	43	×	–	2021	木部コケ付着、外壁左官劣化、全体的に塗装劣化あり	B	低	予防	2027															5,748	屋根・外装・内装補修			
																								6,000		5,748		2,508		49,497		59,076		22,559		0		16,381		25,913		14,819		

概算費用合計（千円）：　202,501